

**INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
RAMO 33 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA 2019**

DO: 16 MICHOACAN

HOJA 1 de 9

ICIPIO: TANCITARO

PERIODO DE OCTUBRE - DICIEMBRE 2019

INFORME TRIMESTRAL:


TERCE INFORME

CÓDIGO DE OBRA	PROG SUPP PROJ SUPP	PARTIDA PRESUPUESTARIA (ISICM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO TOTAL	AVANCES		FECHA		METAS TOTALES		
					A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF	OTROS		FIS	FIN	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUMERO BENE
1001-2019	04 411 1101	8270-03-62-107-61605-2	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL	EL CORTIJO	A		459,907.50	0.00	0.00	397,500.00	62,407.50	1,638.75	100%	100%	16/01/2019	20/03/2019	M2	530	113	
							458,268.75	0.00	0.00	396,494.11	61,774.64									
1002-2019	01 301 1011	8270-03-49-107-61301-2	SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA	LOS FRESNOS	A		867,750.00	0.00	0.00	750,000.00	117,750.00	73,336.22	100%	92%	04/02/2019	10/08/2019	LOTE	1	350	
							794,413.78	0.00	0.00	747,680.00	46,733.78									
1003-2019	07 724 4114	8270-03-70-107-61202-2	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA	EL CUATE	A		329,745.00	0.00	0.00	285,000.00	44,745.00	1,245.65	100%	100%	18/02/2019	20/04/2019	M2	48	84	
							328,499.35	0.00	0.00	283,781.07	44,718.28									
1004-2019	07 724 4214	8270-03-53-107-61202-2	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA	LA LAGUNILLA	A		428,090.00	0.00	0.00	370,000.00	58,090.00	36,090.45	100%	92%	11/03/2019	25/05/2019	M2	540	55	
							391,999.55	0.00	0.00	369,999.55	22,000.00									
1005-2019	05 309 3092	8270-03-44-107-61306-2	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAREZ CON RECUBRIMIENTO DE CONCRETO ENTRE LAS CALLES DOMINGUEZ Y NICOLAS BRAVO	Tancitaro	A		1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	51,529.18	100%	96%	21/03/2019	31/05/2019	M	120	200	
							1,198,470.82	0.00	0.00	1,198,470.82	0.00									
1006-2019	07 724 4213	8270-03-29-107-61202-2	MEJORAMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS	PATAMBURO	A		329,745.00	0.00	0.00	285,000.00	44,745.00	41,159.03	100%	88%	15/04/2019	30/09/2019	M2		9	
							288,585.97	0.00	0.00	267,252.97	21,333.00									
1007-2019	07 424 4115	8270-03-31-107-61202-2	TERMINACIÓN DE 2 AULAS EN EL TELEBACHILLERATO	APO DEL ROSARIO	A		115,700.00	0.00	0.00	100,000.00	15,700.00	14,143.50	100%	88%	01/04/2019	06/07/2019	M	300	250	
							101,556.50	0.00	0.00	94,556.50	7,000.00									
1008-2019	06 103 1031	8270-03-38-107-61301-2	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE	AFUNDARO	A		555,360.00	0.00	0.00	480,000.00	75,360.00	8,025.73	100%	99%	01/04/2019	11/12/2019	M3	250	170	
							547,334.27	0.00	0.00	478,504.25	68,830.02									
SUMA DE LA HOJA (APROBADO)							4,336,297.50	0.00	0.00	3,917,500.00	418,797.50									
SUMA DE LA HOJA (EJERCIDO)							4,109,128.99	0.00	0.00	3,836,739.27	272,389.72									
TOTAL (APROBADO)							4,336,297.50	0.00	0.00	3,917,500.00	418,797.50									
TOTAL (EJERCIDO)							4,109,128.99	0.00	0.00	3,836,739.27	272,389.72									



RACELI SOLÓRZANO
DIRECTORA MUNICIPAL DE TANCITARO


LIC. LUIS ADRIÁN TORRES MORA
SINDICO MUNICIPAL


Q.F. B. MIGUEL SANCHEZ RAMIREZ
SECRETARIO MUNICIPAL


C.P. JESUS VAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL


C. CARLOS ADRIAN MORALES MORALES
CONTRALOR MUNICIPAL


ING. FELIPE DE LOS ANGELES HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
RAMO 33 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA 2019**

ESTADO: 16 MICHOACAN

MUNICIPIO: TANCITARO


PERIODO DE OCTUBRE - DICIEMBRE 2019

INFORME TRIMESTRAL:


TERCE INFORME

FOLIO DE OBRA	PROG SUBP PROJ SUBP	PARTIDA PRESUPUESTARIA (SICM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO TOTAL	AVANCES		FECHA		METAS TOTALES		
					A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF	OTROS		FIS	FIN	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUMERO BENE
083-0009-2019	07 740	8270-03-28-107-61202-2	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA	EL PINABETE		C	885,105.00 847,906.22	0.00 0.00	0.00 0.00	765,000.00 765,000.00	120,105.00 82,906.22	37,198.78	100%	96%	01/04/2019	31/05/2019	M2	576	35	
083-0021-2019	07 725 5113	8270-03-79-107-61202-2	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS	ACUMBARO	A		242,970.00 242,361.67	0.00 0.00	0.00 0.00	210,000.00 209,999.71	32,970.00 32,361.96	608.33	100%	100%	01/05/2019	27/06/2019	M2	15	15	
083-0011-2019	01 101 1011	8270-03-48-107-61301-2	CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACIÓN EN CALLE SALAZAR	TANCITARO		C	161,980.00 138,995.65	0.00 0.00	0.00 0.00	140,000.00 138,995.65	21,980.00 0.00	22,984.35	100%	86%	07/05/2019	07/06/2019	ML	137	1800	
083-0012-2019	04 411 1101	8270-03-50-107-61605-2	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD	AGUACATE PONIENTE		C	763,620.00 757,814.15	0.00 0.00	0.00 0.00	660,000.00 660,000.00	103,620.00 97,814.15	5,805.85	100%	99%	20/05/2019	02/08/2019	M2	600	200	
083-0013-2019	04 440	8270-03-56-107-61405-2	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO	SANTA CATARINA	A		242,970.00 236,449.89	0.00 0.00	0.00 0.00	210,000.00 207,879.87	32,970.00 28,570.02	6,520.11	100%	97%	11/04/2019	11/05/2019	M2	15	250	
083-0014-2019		8270-03-80-107-61214-2	GASTOS INDIRECTOS	TANCITARO	A		652,022.70 651,733.18	0.00 0.00	0.00 0.00	652,022.70 651,733.18	0.00 0.00	289.52	0%	100%	01/03/2019	31/12/2019				
083-0015-2019	07 726 6114	8270-03-65-107-61202-2	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA 16DPR4136M	PUCUARO		C	445,445.00 420,703.39	0.00 0.00	0.00 0.00	385,000.00 360,432.76	60,445.00 60,270.63	24,741.61	100%	94%	07/05/2019	05/07/2019	M	70	58	
083-0016-2019	07 740	8270-03-66-107-61202-2	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA	AGUA CHEPE		C	885,105.00 881,111.64	0.00 0.00	0.00 0.00	765,000.00 765,000.00	120,105.00 116,111.64	3,993.36	100%	100%	01/04/2019	31/05/2019	M2	576	60	
SUMA DE LA HOJA (APROBADO)							4,279,217.70	0.00	0.00	3,787,022.70	492,195.00									
DE LA HOJA (EJERCIDO)							4,177,075.79	0.00	0.00	3,759,041.17	418,034.62									
TOTAL (APROBADO)							8,615,515.20	0.00	0.00	7,704,522.70	910,992.50									
TOTAL (EJERCIDO)							8,286,204.78	0.00	0.00	7,595,780.44	690,424.34									


LIC. ARACELI SOLORZANO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TANCITARO, MICHO.


LIC. LUIS ADRIAN TORRENTINO ANCHO
SINDICO MUNICIPAL


C.F. MIGUEL SANCHEZ RAMIREZ
SECRETARIO MUNICIPAL


C.P. JESUS VAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL


C. CARLOS HERRERA VILLALBA MORALES
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

**INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
RAMO 33 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA 2019**

ESTADO: 16-MICHOACAN

MUNICIPIO: TANCITARO

PERIODO DE OCTUBRE - DICIEMBRE 2019


INFORME TRIMESTRAL:


TERCE INFORME

FOLIO DE OBRA	PROG SUBP PROJ SUBP	PARTIDA PRESUPUESTARIA (SICM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO TOTAL	AVANCES		FECHA		METAS TOTALES		
					A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF	OTROS		FIS	FIN	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUMERO BENE
083-0017-2019	07 724 4214	8270-03-67-107-61202-2	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA	BARRANQUILLAS		C	404,950.00	0.00	0.00	350,000.00	54,950.00	1,305.11	100%	100%	07/05/2019	29/06/2019	M2	48	30	
							403,644.89	0.00	0.00	350,000.00	53,644.89									
083-0018-2019	07 724 4214	8270-03-68-107-61202-2	MEJORAMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS	BARRANQUILLAS		C	404,950.00	0.00	0.00	350,000.00	54,950.00	1,289.38	100%	100%	07/05/2019	29/06/2019	M2	96	15	
							403,660.62	0.00	0.00	349,999.97	53,660.65									
083-0019-2019	01 103 1031	8270-03-69-107-61301-2	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE	LA ALBERCA	A		185,120.00	0.00	0.00	160,000.00	25,120.00	687.61	100%	100%	01/04/2019	15/05/2019	M3	50	99	
							184,432.39	0.00	0.00	159,707.32	24,725.07									
083-0020-2019	07 724 4214	8270-03-71-107-61202-2	MEJORAMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS	EL CUATE	A		98,345.00	0.00	0.00	85,000.00	13,345.00	10.74	100%	100%	17/03/2019	13/04/2019	M2	12	36	
							98,334.26	0.00	0.00	84,989.26	13,345.00									
083-0021-2019	08 830 8302	8270-03-25-107-61106-2	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	HUARICHO	A		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	400.84	100%	100%	06/09/2019	08/10/2019	ACCIONES	5	20	
							149,599.16	0.00	0.00	149,599.16	0.00									
083-0022-2019	08 830 8302	8270-03-26-107-61106-2	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	SAN ISIDRO	A		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	232.67	100%	100%	20/07/2019	30/09/2019	ACCIONES	5	20	
							149,767.33	0.00	0.00	149,767.33	0.00									
083-0023-2019	07 736	8270-03-32-107-61202-2	MEJORAMIENTO DEL COMEDOR DE LA TELESECUNDARIA 16ETV0104R	PAREO	A		462,800.00	0.00	0.00	400,000.00	62,800.00	250.12	100%	100%	21/06/2019	30/10/2019	M2	90	163	
							462,549.88	0.00	0.00	400,000.00	62,549.88									
083-0024-2019	01 103 1031	8270-03-33-107-61605-2	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA IGLESIA AL CAMINO A PAREO	LAS CANDAS	A		555,360.00	0.00	0.00	480,000.00	75,360.00	843.22	100%	100%	01/08/2019	05/12/2019	M2	600	203	
							554,516.78	0.00	0.00	479,819.84	74,696.94									
SUMA DE LA HOJA (APROBADO)							2,411,525.00	0.00	0.00	2,125,000.00	286,525.00									
SUMA DE LA HOJA (EJERCIDO)							2,406,505.31	0.00	0.00	2,123,882.88	282,622.43									
SUMA TOTAL (APROBADO)							11,027,040.20	0.00	0.00	9,829,522.70	1,197,517.50									
SUMA TOTAL (EJERCIDO)							10,692,710.09	0.00	0.00	9,719,663.32	973,046.77									


LIC. ARACELI SOLÓRZANO SOLORZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TANCITARO


LIC. LUIS ADRIAN BARRERA MORALES
SINDICO MUNICIPAL DE TANCITARO


Q.F.B. MIGUEL SANCHEZ RAMIREZ
SECRETARIO MUNICIPAL


C.P. JESUS VAZQUEZ QUIROZ
TESORERO MUNICIPAL DE TANCITARO


C. CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ
CONTADOR MUNICIPAL DE TANCITARO


DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE TANCITARO

**INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
RAMO 33 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA 2019**

ESTADO: 16 MICHOACAN

HOJA 4 de 9

MUNICIPIO: TANCITARO

PERIODO DE OCTUBRE - DICIEMBRE 2019


INFORME TRIMESTRAL: TERCE INFORME


FOLIO DE OBRA	PROG SUPP PROV SUBP	PARTIDA PRESUPUESTARIA (SICM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO TOTAL	AVANCES		FECHA		METAS TOTALES		
					A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF	OTROS		FIS	FIN	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUMERO BENE
083-0025-2019	04 413 4131	8270-03-36-107-61405-2	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL	GARACHICO	A		323,960.00	0.00	0.00	280,000.00	43,960.00	25,379.74	100%	92%	10/06/2019	11/12/2019	M	370	75	
							298,580.26	0.00	0.00	279,999.26	18,581.00									
083-0026-2019	04 413 4131	8270-03-39-107-61405-2	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL 2DA ETAPA	CHORITIRO	A		393,380.00	0.00	0.00	340,000.00	53,380.00	2,856.65	100%	99%	15/07/2019	14/10/2019	M	500	250	
							390,523.35	0.00	0.00	339,998.83	50,524.52									
083-0027-2019	08 830 8302	8270-03-40-107-61106-2	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	PANCINDA	A		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	2,929.22	100%	99%	10/08/2019	02/10/2019	ACCIONES	10	10	
							247,070.78	0.00	0.00	247,070.78	0.00									
083-0028-2019	01 103 1031	8270-03-41-107-61301-2	DEPOSITO DE AGUA POTABLE	LA TAPIADA	A		185,120.00	0.00	0.00	160,000.00	25,120.00	10,753.47	100%	94%	16/05/2019	14/12/2019	M3	50	10	
							174,366.53	0.00	0.00	158,821.36	15,545.17									
083-0029-2019	02 207 2072	8270-03-43-107-61307-2	REHABILITACION DE DRENAJE FEDERAL EN LA CALLE GALEANA CON RECUBRIMIENTO DE CONCRETO ENTRE LAS CALLES DOCTOR GONZALEZ Y MATAMOROS	TANCITARO		C	2,140,000.00	0.00	0.00	2,140,000.00	0.00	6,304.24	100%	100%	20/05/2019	02-08-219	M	250	600	
							2,133,695.76	0.00	0.00	2,133,695.76	0.00									
083-0030-2019	08 830 8302	8270-03-51-107-61106-2	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	ZIRIMONDIRO	A		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	740.05	100%	100%	03/09/2019	24/10/2019	ACCIONES	5	15	
							149,259.95	0.00	0.00	149,259.95	0.00									
083-0031-2019	07 724 4114	8270-03-52-107-61202-2	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA	LOS GRANADOS	A		329,745.00	0.00	0.00	285,000.00	44,745.00	10,711.23	100%	97%	01/07/2019	02/10/2019	M2	48	41	
							319,033.77	0.00	0.00	279,267.58	39,766.19									
083-0032-2019	01 101 1012	8270-03-54-107-61301-2	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	LAS JUNTAS DE ENANDIRO	A		433,875.00	0.00	0.00	375,000.00	58,875.00	59,470.50	100%	86%	19/07/2019	19/11/2019	M	2500	85	
							374,404.50	0.00	0.00	374,404.50	0.00									
SUMA DE LA HOJA (APROBADO)							4,206,080.00	0.00	0.00	3,980,000.00	226,080.00									
SUMA DE LA HOJA (EJERCIDO)							4,086,934.90	0.00	0.00	3,962,518.02	124,416.88									
SUMA TOTAL (APROBADO)							15,233,120.20	0.00	0.00	13,809,522.70	1,423,597.50									
SUMA TOTAL (EJERCIDO)							14,779,644.99	0.00	0.00	13,682,181.34	1,097,463.65									

LIC. ARACELI SOLORZANO SOLORZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TANCITARO

LIC. LUIS ADRIAN TORRES MORA
SINDICO MUNICIPAL

F. B. MIGUEL SANCHEZ RAMIREZ
SECRETARIO MUNICIPAL


C.P. JESUS VAZQUEZ QUIROZ
TESORERO MUNICIPAL



ING. HECTOR RIVAS HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
RAMO 33 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA 2019**

ESTADO: 16 MICHOACAN

HOJA 5 de 9

MUNICIPIO: TANCITARO

PERIODO DE OCTUBRE - DICIEMBRE 2019

INFORME TRIMESTRAL:

TERCE INFORME

FOLIO DE OBRA	PROG SUBP PROJ SUBP	PARTIDA PRESUPUESTARIA (SICM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO TOTAL	AVANCES		FECHA		METAS TOTALES		
					A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF	OTROS		FIS	FIN	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUMERO BENE
083-0033-2019	07 736	8270-03-57-107-61202-2	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA	LA TINAJA	A		462,800.00	0.00	0.00	400,000.00	62,800.00	30,611.99	100%	93%	07/08/2019	13/11/2019	M2	60	21	
							432,188.01	0.00	0.00	399,188.01	33,000.00									
083-0034-2019	07 724 4214	8270-03-64-107-61202-2	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA	EL ZAPOTE	A		231,400.00	0.00	0.00	200,000.00	31,400.00	262.74	100%	100%	09/07/2019	15/10/2019	M2	780	55	
							231,137.26	0.00	0.00	200,000.00	31,137.26									
083-0035-2019	07 724 4214	8270-03-74-107-61202-2	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA	AGUA NUEVA	A		231,400.00	0.00	0.00	200,000.00	31,400.00	9,489.35	100%	96%	01/07/2019	30/09/2019	M	100	23	
							221,910.65	0.00	0.00	199,751.40	22,159.25									
083-0036-2019	08 830 8302	8270-03-75-107-61106-2	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	AGUA NUEVA	A		85,567.30	0.00	0.00	85,567.30	0.00	1,172.68	100%	99%	16/08/2019	30/09/2019	ACCIONES	5	15	
							84,394.62	0.00	0.00	84,394.62	0.00									
083-0037-2019	08 830 8302	8270-03-76-107-61106-2	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	LA CUCHILLA	A		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	440.76	100%	100%	01/07/2019	30/09/2019	ACCIONES	10	20	
							349,559.24	0.00	0.00	349,559.24	0.00									
083-0038-2019	07 724 4113	8270-03-78-107-61202-2	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS	AGUAZARQUILLA	A		329,642.50	0.00	0.00	285,000.00	44,642.50	41,421.64	100%	87%	01/06/2019	07/10/2019	M2	48	13	
							288,220.86	0.00	0.00	281,308.86	6,912.00									
083-0039-2019	01 101 1011	8270-03-91-107-61301-2	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD	ZIRIMONDIRO	A		501,901.97	0.00	0.00	433,796.00	68,105.97	626.76	100%	100%	05/08/2019	27/12/2019	LOTI	1	433	
							501,275.21	0.00	0.00	433,737.30	67,537.91									
083-0040-2019	07 725 5114	8270-03-92-107-61202-2	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA	EL CARRIZAL	A		138,840.00	0.00	0.00	120,000.00	18,840.00	21,837.28	100%	84%	10/06/2019	30/07/2019	M2	8.5	17	
							117,002.72	0.00	0.00	117,002.72	0.00									
SUMA DE LA HOJA (APROBADO)							2,331,551.77	0.00	0.00	2,074,363.30	257,188.47									
SUMA DE LA HOJA (EJERCIDO)							2,225,688.57	0.00	0.00	2,064,942.15	160,746.42									
SUMA TOTAL (APROBADO)							17,564,671.97	0.00	0.00	15,883,886.00	1,680,785.97									
SUMA TOTAL (EJERCIDO)							17,005,333.56	0.00	0.00	15,747,123.49	1,258,210.07									




LIC. ARACELI SOLORZANO SOLORZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TANCITARO



LIC. LUIS ADRIAN MORFES MORAN
SINDICO MUNICIPAL

Q.F.B. MIGUEL SANCHEZ RAMIREZ
SECRETARIO MUNICIPAL



C.P. JESUS VAZQUEZ QUIROZ
TESORERO MUNICIPAL



C. CARLOS AGUIAR FERRERES MORALES
CONTRALOR MUNICIPAL



ING. HECTOR RIVAS HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
RAMO 33 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA 2019**

HOJA 6 de 9

STADO: 16 MICHOACAN


PERIODO DE OCTUBRE - DICIEMBRE 2019

INFORME TRIMESTRAL:

TERCE INFORME


AUNICIPIO: TANCITARO

FOLIO DE OBRA	PROG SUBP PROY SUBP	PARTIDA PRESUPUESTARIA (SICM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO TOTAL	AVANCES		FECHA		METAS TOTALES		
					A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF	OTROS		FIS	FIN	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUMERO BENE
083-0041-2019	07 736	8270-03-93-107-61202-2	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA	AGUCATE SUR	A		462,800.00	0.00	0.00	400,000.00	62,800.00	96.17	100%	100%	01/05/2019	10/09/2019	M2	79.04	69	
							462,703.83	0.00	0.00	399,927.82	62,776.01									
083-0042-2019	03 309 3092	8270-03-95-107-61306-2	REHABILITACION DE ORENAIE SANITARIO EN LA CALLE ALDAMA	APO DEL ROSARIO	A		300,820.00	0.00	0.00	260,000.00	40,820.00	26,251.76	100%	91%	01/06/2019	31/08/2019	M	130	200	
							274,568.24	0.00	0.00	259,274.80	15,293.44									
083-0043-2019		8270-03-23-107-61201-2	MEJORAMIENTO DE LA CASA DE SALUD	OJO ZARCO	A		60,742.50	0.00	0.00	52,500.00	8,242.50	1,729.43	100%	97%	28/10/2019	03/12/2019	M2	150	30	
							59,013.07	0.00	0.00	52,493.07	6,520.00									
083-0044-2019		8270-03-24-107-61201-2	MEJORAMIENTO DE LA CASA DE SALUD	HUARICHO	A		36,445.50	0.00	0.00	31,500.00	4,945.50	15,776.51	100%	57%	11/10/2019	03/12/2019	M	70	25	
							20,668.99	0.00	0.00	20,668.99	0.00									
083-0045-2019		8270-03-27-107-61301-2	SISTEMA DE AGUA POTABLE	LAS JOYAS DEL MAGUEY		C	173,550.00	0.00	0.00	150,000.00	23,550.00	670.55	100%	100%	12/11/2019	07/12/2019	M	1500	15	
							172,879.45	0.00	0.00	150,000.00	22,879.45									
083-0046-2019		8270-03-34-107-61301-2	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	EL PALMITO PONIENTE	A		381,810.00	0.00	0.00	330,000.00	51,810.00	347.24	100%	100%	01/10/2019	29/11/2019	M	2200	30	
							381,462.76	0.00	0.00	330,000.00	51,462.76									
083-0047-2019		8270-03-35-107-61202-2	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA	PALO PICADO	A		242,970.00	0.00	0.00	210,000.00	32,970.00	21,078.26	100%	91%	21/10/2019	09/12/2019	M2	15	24	
							221,891.74	0.00	0.00	210,000.00	11,891.74									
083-0048-2019		8270-03-37-107-61301-2	SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA	EL CAHULOTE	A		347,100.00	0.00	0.00	300,000.00	47,100.00	14,093.23	100%	96%	14/10/2019	14/12/2019	M	2000	40	
							333,006.77	0.00	0.00	286,194.86	46,811.91									
SUMA DE LA HOJA (APROBADO)							2,006,238.00	0.00	0.00	1,734,000.00	272,238.00									
SUMA DE LA HOJA (EJERCIDO)							1,926,194.85	0.00	0.00	1,708,559.54	217,635.31									
SUMA TOTAL (APROBADO)							19,570,909.97	0.00	0.00	17,617,886.00	1,953,023.97									
SUMA TOTAL(EJERCIDO)							18,931,528.41	0.00	0.00	17,455,683.03	1,475,845.38									



LIC. LUIS ADRIAN TORRES MORAN
TANCITARO, MICHOACAN, MEXICO
SINDICO MUNICIPAL

Q.F.B. MIGUEL SANCHEZ RAMIREZ
SECRETARIO MUNICIPAL



C.P. JESUS VAZQUEZ TORRES
TESORERO MUNICIPAL



C. CARLOS ADRIAN MORALES MORALES
CONTRALOR MUNICIPAL



ING. ESTEBAN HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
RAMO 33 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA 2019**

HOJA 7 de 9

ESTADO: 16 MICHOACAN

MUNICIPIO: TANCITARO

PERIODO DE OCTUBRE - DICIEMBRE 2019

INFORME TRIMESTRAL:

TERCE INFORME

FOUO DE OBRA	PROG SUBP PROY SUBP	PARTIDA PRESUPUESTARIA (SICM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO TOTAL	AVANCES		FECHA		METAS TOTALES		
					A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF	OTROS		FIS	FIN	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUMERO BENE
083-0049-2019		8270-03-42-107-61503-2	EMPEDRADO DE LA CALLE EL CHARANDERO DE LA COMUNIDAD	EL JAZMIN	A	✓	404,950.00	0.00	0.00	350,000.00	54,950.00	182.74	100%	100%	01/11/2019	30/12/2019	M2	1050	40	
							404,767.26	0.00	0.00	350,000.00	54,767.26									
083-0050-2019		8270-03-45-107-61306-2	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CON RECURRIMIENTO EN LA CALLE COMFORT ENTRE LAS CALLES ALLENDE Y MARIANO ABASO	TANCITARO	A	✓	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	1,079.97	100%	99%	23/09/2019	31/10/2019	M2	100	80	
							198,920.03	0.00	0.00	198,920.03	0.00									
083-0051-2019		8270-03-96-107-61306-2	CONTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE ACCESO AL HOSPITAL CESSA	TANCITARO		C	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	1,466.38	100%	100%	23/09/2019	08/11/2019	M	390	400	
							648,533.62	0.00	0.00	648,533.62	0.00									
083-0052-2019		8270-03-47-107-61106-2	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	TANCITARO	A	✓	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	16,986.87	100%	89%	02/10/2019	27/11/2019	ACCIONES	5	15	
							133,013.13	0.00	0.00	133,013.13	0.00									
083-0053-2019		8270-03-55-107-61201-2	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA CASA DE SALUD	EL PINZAN		C	242,970.00	0.00	0.00	210,000.00	32,970.00	33,027.27	100%	86%	12/11/2019	07/12/2019	M2	15	12	
							209,942.73	0.00	0.00	209,942.73	0.00									
083-0054-2019		8270-03-58-107-61202-2	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA	EL JACAL		C	462,800.00	0.00	0.00	400,000.00	62,800.00	44,099.36	100%	90%	19/09/2019	13/12/2019	M2	60	23	
							418,700.64	0.00	0.00	418,700.64	0.00									
083-0055-2019		8270-03-59-107-61202-2	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA	LA CIENEGA	A	✓	138,840.00	0.00	0.00	120,000.00	18,840.00	19,238.70	100%	86%	16/11/2019	15/12/2019	M2	15	10	
							119,601.30	0.00	0.00	119,601.30	0.00									
083-0056-2019		8270-03-60-107-61503-2	EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL	PALMITO SUR		C	393,380.00	0.00	0.00	340,000.00	53,380.00	60,131.44	100%	85%	18/12/2019	30/12/2019	M2	1000		
							333,248.56	0.00	0.00	333,248.56	0.00									
SUMA DE LA HOJA (APROBADO)							2,642,940.00	0.00	0.00	2,420,000.00	222,940.00									
SUMA DE LA HOJA (EJERCIDO)							2,466,727.27	0.00	0.00	2,411,960.01	54,767.26									
SUMA TOTAL (APROBADO)							22,213,849.97	0.00	0.00	20,037,886.00	2,175,963.97									
SUMA TOTAL(EJERCIDO)							21,398,255.68	0.00	0.00	19,867,643.04	1,530,612.64									




LIC. ARACELI SOLORZANO SOLORZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TANCITARO



LIC. LUIS ADRIAN TORRES MORA
SINDICO MUNICIPAL

Q.F.B. MIGUEL SANCHEZ RAMIREZ
SECRETARIO MUNICIPAL

C.P. JESUS VAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL



C. CARLOS ADRIAN VAZQUEZ MORA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



C. CARLOS ADRIAN VAZQUEZ MORA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
RAMO 33 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA 2019**

ESTADO: 16 MICHOACAN

MUNICIPIO: TANCITARO

PERIODO DE OCTUBRE - DICIEMBRE 2019

INFORME TRIMESTRAL:

TERCE INFORME


FOLIO DE OBRA	PROG SUBP PROY SUBP	PARTIDA PRESUPUESTARIA (SICM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO TOTAL	AVANCES		FECHA		METAS TOTALES			
					A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF	OTROS		FIS	FIN	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUMERO BENE	
083-0057-2019		8270-03-1J-107-61405-2	CONSTRUCCION DE LA RED DEL DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y REPOSICION DE PAVIMENTO EN LA CALLE DEL BARRIO DE LA DIVINA PROVIDENCIA HACIA LA IGLESIA EN LA COMUNIDAD	CONDEMBARO	A		983,450.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	133,450.00	139.68	100%	100%	20/11/2019	20/12/2019	LOTE	1	850	
							983,310.32	0.00	0.00	0.00	850,000.00	133,310.32									
083-0058-2019		8270-03-63-107-61301-2	SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA	LA MORA		C	404,950.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	54,950.00	27,950.00	100%	93%	12/11/2019	07/12/2019	LOTE	1	10	
							377,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	27,000.00									
083-0059-2019		8270-03-72-107-61302-2	AMPLIACION DE RED TRIFASICA	RANCHO NUEVO		C	925,600.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	125,600.00	230.87	100%	100%	02/10/2019	30/11/2019	M	10000	150	
							925,369.13	0.00	0.00	0.00	800,000.00	125,369.13									
083-0060-2019		8270-03-73-107-61301-2	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	ARAPARICUARO	A		347,100.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	47,100.00	101.29	100%	100%	01/11/2019	15/12/2019	LOTE	1	300	
							346,998.71	0.00	0.00	0.00	300,000.00	46,998.71									
083-0061-2019		8270-03-1K-107-61106-2	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	LA MEZA DEL DURAZNO	A		404,950.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	54,950.00	56,510.18	100%	86%	01/11/2019	14/12/2019	ACCIONES	5	35	
							348,439.82	0.00	0.00	0.00	348,439.82	0.00									
083-0062-2019		8270-03-87-107-61202-2	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA	LA SOLEDAD PONIENTE		C	885,105.00	0.00	0.00	0.00	765,000.00	120,105.00	0.00	100%	100%	02/09/2019	15/11/2019	M2	576	150	
							885,105.00	0.00	0.00	0.00	765,000.00	120,105.00									
083-0063-2019		8270-03-88-107-61306-2	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO ZONA ORIENTE BARRANCA	TANCITARO	A		228,320.00	0.00	0.00	0.00	228,320.00	0.00	1,137.26	100%	100%	01/10/2019	30/11/2019	M	200	150	
							227,182.74	0.00	0.00	0.00	227,182.74	0.00									
083-0064-2019		8270-03-89-107-61306-2	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL EN LA COLONIA 18 DE MARZO	TANCITARO		C	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	342.27	100%	100%	24/09/2019	08/11/2019	M	180	20	
							799,657.73	0.00	0.00	0.00	799,657.73	0.00									
SUMA DE LA HOJA (APROBADO)							4,979,475.00	0.00	0.00	0.00	4,443,320.00	536,155.00									
SUMA DE LA HOJA (EJERCIDO)							4,893,063.45	0.00	0.00	0.00	4,440,280.29	452,783.16									
SUMA TOTAL (APROBADO)							27,193,324.97	0.00	0.00	0.00	24,481,206.00	2,712,118.97									
SUMA TOTAL (EJERCIDO)							26,291,319.13	0.00	0.00	0.00	24,307,923.33	1,983,395.80									



Q.F.B. MIGUEL SANCHEZ RAMIREZ
SECRETARIO MUNICIPAL



C.P. JESUS VAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL



C. CARLOS ANDREA GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. ARACELI SOLORZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TANCITARO

