

[illegible]

2025	4	MIC2503 02575338	Proyecto de inversión	2066691.14	{ff1: {ciclo_recurso: o:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) , prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:206691.14, modificado:2066691.14}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE TANCITAROLC. PAREO DE TANCITAROLC. HIDALGO - 92012	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancitaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tancitaro	92012	S	180	180	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados , meta:1217.56, meta_modificada:1217.56}}	1	{geo1: {cve_municipio:83, localidad:46, direccion:Calle HIDALGO Ranchería pareo 60464 PAREO, TANCITARO ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle FRESNO Calle FRANCISCO DIAZ Calle FRANCISCO VILLA A UN COSTADO DEL ARROYO SECO, A UNA CUADRA DEL TEMPLO, lon:-102.45115535, lat:19.32989665}}	23-07-2025	05-09-2025	2066691	2066691	2066691	2066691.14	2066691	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/DOP/IR-FIII/2025/07, contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS SULTAN, convocante:MUNICIPIO DE TANCITAROLC. MICHOACAN, monto:2066691.14, importe_modificado:2066691.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1214.0}}	(2575338/proyecto_FIN, 2575338/proyecto_PROCESO, 2575338/proyecto_INICIO, 2575338/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}}
2025	4	MIC2503 02575357	Proyecto de inversión	1228813.56	{ff1: {ciclo_recurso: o:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) , prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1228813.56, modificado:1228813.56}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE TANCITAROLC. EL CAHULOTE EN LA ESCUELA PRIMARIA - 102932	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancitaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tancitaro	102932	S	63	62	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados , meta:576.0, meta_modificada:576.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:83, localidad:67, direccion:Calle POR LA ENTRADA PRINCIPAL Ranchería EL CAHULOTE 60460 EL CAHULOTE, TANCITARO ENTRE Calle HUERTO PRIVADO Y Calle HUERTO PRIVADO Calle CARRETERA AL LIMON DE LA LUNA POR LA CARRETERA AL LIMON DE LA LUNA, POR LA ENTRADA PRINCIPAL, lon:-102.48807268, lat:19.34394169}}	22-09-2025	28-11-2025	1228814	1228814	1228814	1228813.56	1228814	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/DOP/IR-FIII/2025/13, contratista:GACE INGENIERIA CIVIL EN PROYECTOS Y CONSTRUCCION, convocante:MUNICIPIO DE TANCITAROLC. monto:1414992.24, importe_modificado:1414992.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:573.5}}	(2575357/proyecto_PROCESO, 2575357/proyecto_FIN, 2575357/proyecto_PROCESO, 2575357/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}}
2025	4	MIC2504 02609264	Proyecto de inversión	414416.1	{ff1: {ciclo_recurso: o:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) , prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:414416.1, modificado:414416.1}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE TANCITAROLC. BARRANQUILLAS POR LA ESCUELA PRIMARIA (TERCERA ETAPA) - 135298	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancitaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tancitaro	135298	S	203	205	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados , meta:408.0, meta_modificada:408.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:83, localidad:11, direccion:Calle CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA Ranchería BARRANQUILLAS 60485 BARRANQUILLAS (RINCÓN DE BARRANQUILLAS), TANCITARO ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y Calle CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA Calle CALLE SIN NOMBRE POR LA CAL, lon:-102.30497017, lat:19.22028063}}	05-12-2025	31-12-2025	414416.1	414416.1	414416	414416.1	414416	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/DOP/AD-FIII/2025/06, contratista:JESUS BUCIO BUCIO, convocante:MUNICIPIO DE TANCITAROLC. monto:514413.69, importe_modificado:514413.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:406.0}}	(2609264/proyecto_PROCESO, 2609264/proyecto_FIN, 2609264/proyecto_FIN, 2609264/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:la obra se registra por un monto de \$414,416.10 haciendo la anotación que solo \$ 1,120.00 rendimientos de finanzas \$ 413,296.10 rendimiento generados en el banco por la cuenta de fondo III total de la obra, trimestre:4.0, usuario:alfredonaranjo, fecha:2026-01-22}}	{obs1: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}}

2025	4	MIC250402615215	Acción	80760	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) , prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:80760.0, modificado:80760.0}}	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION, AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE MORELOS EN TANCITARO - 6183	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancitaro	Gastos Indirectos	Sin identificar	Municipio de Tancitaro	6183-GI	N	0	{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.363034, lat:19.337498}}	01-11-2025	12-11-2025	80760	80760	80760	80760	80760	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162341, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO , monto:80760.0, importe_modificado:80760.0}}	{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S) , avance:2.98}}	{2615215/proyecto_FIN, 2615215/proyecto_PROCESO, 2615215/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}}
------	---	-----------------	--------	-------	--	---	----	---------------------	----	-----------	-------------------	-----------------	------------------------	---------	---	---	---	---	--	------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	---	--------------	------------------	-------------------	--

Preliminar

2025	4	MIC250402615216	Acción	52200	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) , prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:52200.0, modificado:52200.0}}	PROYECTO ARQUITECTO NICO Y CALCULO ESTRUCTURAL DE LA UNIDAD MEDICA EN EL MUNICIPIO DE TANCITARO EN LA LOCALIDAD DE TANCITARO - 6184	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancitaro	Gastos Indirectos	Sin identificar	Municipio de Tancitaro	6184-GI	N	0	{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.363034, lat:19.337498}}	01-09-2025	12-09-2025	52200	52200	52200	52200	52200	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162339, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO , monto:52200.0, importe_modificado:52200.0}}	{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S) , avance:1.99}}	{2615216/proyecto_INICIO, 2615216/proyecto_FIN, 2615216/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}}
------	---	-----------------	--------	-------	--	---	----	---------------------	----	-----------	-------------------	-----------------	------------------------	---------	---	---	---	---	--	------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	---	--------------	------------------	-------------------	--

2025	4	MIC250402615218	Acción	29000	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) , prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:29000.0, modificado:29000.0}}	PROYECTO EJECUTIVO DE LA CALLE RAYON - 6186	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancitaro	Gastos Indirectos	Sin identificar	Municipio de Tancitaro	6186-GI	N	0	{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.363034, lat:19.337498}}	11-11-2025	18-11-2025	29000	29000	29000	29000	29000	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162336, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO , monto:29000.0, importe_modificado:29000.0}}	{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S) , avance:0.99}}	{2615218/proyecto_INICIO, 2615218/proyecto_FIN, 2615218/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}}
------	---	-----------------	--------	-------	--	---	----	---------------------	----	-----------	-------------------	-----------------	------------------------	---------	---	---	---	---	--	------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	---	--------------	------------------	-------------------	--

2025	4	MIC250302575337	Proyecto de inversión	617214.83	{ff1: {ciclo_recurs o:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) , prog_estatal _mun:FAIS municipal, monto:617214.83, modificado:617214.83}}	CONSTRUCCI ON DE DEPOSITO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TANCITARO, LOC. EL CHIRIMOYO POR LA ENTRADA A LA LOCALIDAD - 105728	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancita ro	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tancitaro	105728	S	25	35	{meta1: {unidad_ medida:M etros cúbicos, meta:770. 0, meta_mo dificada:770.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:83 , localidad:71, direccion:Calle CARRETERA DE ACCESO PRINCIPAL Ranchería CHIRIMOYO 60477 TANCÍTARO ENTRE Y Calle SIN NOMBRE Calle HUERTO DE AGUACATE PRIVADO SOBRE LA CARRETERA DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD POR LA IGLESIA , lon:- 102.44043663, lat:19.37315202}}	12-09-2025	31-10-2025	617214.8	617214.8	617215	617214.83	617215	{ctto1: {tipo_obra:Admi nistración directa, numero_contrat o:161573, contratista:., convocante:MUN ICIPIO DE TANCITARO , monto:617214.83, importe_modific ado:617214.83}}	{meta1: {unidad_medid a:Metros cúbicos, avance:760.0}}	{2575337/proyecto_P ROCESO, 2575337/proyecto_IN ICIO, 2575337/proyecto_P ROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de chechar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01- 17}}
2025	4	MIC250302575352	Proyecto de inversión	1228813.56	{ff1: {ciclo_recurs o:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) , prog_estatal _mun:FAIS municipal, monto:1228813.56, modificado:1228813.56}}	CONSTRUCCI ON DE TECHADO EN CANCHA DEL MULTIDEPO RTIVO EN EL MUNIPIO DE TANCITARO, LOC. EL ZAPOTE, POR LA ENTRADA PRINCIPAL - 115813	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancita ro	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tancitaro	115813	S	230	220	{meta1: {unidad_ medida:M etros Cuadrados , meta:576. 0, meta_mo dificada:576.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:83 , localidad:60, direccion:Calle ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Ranchería EL ZAPOTE, 60484 EL ZAPOTE, Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE POR EL ENTROQUE DE LA ENTRADA PRINCIPAL POR ABARROTES EL ATRANCON, lon:- 102.2270724, lat:19.30477905}}	08-09-2025	31-10-2025	1228814	1228814	1228814	1228813.56	1228814	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrat o:TAN/DOP/IR- FIII/2025/09, contratista:CONS TRUCTORA CONDEMBARO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUN ICIPIO DE TANCITARO MICHOCAN, monto:1228813. 56, importe_modific ado:1228813.56} }	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:572.0}}	{2575352/proyecto_I NICIO, 2575352/proyecto_P ROCESO, 2575352/proyecto_FI N, 2575352/proyecto_P ROCESO, 2575352/proyecto_IN ICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de chechar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01- 17}}
2025	4	MIC250402609265	Proyecto de inversión	355932.2	{ff1: {ciclo_recurs o:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) , prog_estatal _mun:FAIS municipal, monto:355932.2, modificado:355932.2}}	CONSTRUCCI ON DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TANCITARO, LOC. LA MORA. - 129229	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancita ro	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tancitaro	129229	S	60	65	{meta1: {unidad_ medida:M etros cúbicos, meta:80.0 , meta_mo dificada:80.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:83 , localidad:38, direccion:Calle CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA Ranchería LA MORA 60483 EL MORAL (LA MORA), TANCÍTARO POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, A ESPALDAS DE LA ESCUELA PRIMARIA POR DONDE ESTA UNA PINERA , lon:- 102.26087411, lat:19.31691943}}	01-10-2025	20-11-2025	0	0	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Admi nistración directa, numero_contrat o:160481, contratista:., convocante:MUN ICIPIO DE TANCITARO MICHOCAN , monto:355932.2, importe_modific ado:355932.2}}	{meta1: {unidad_medid a:Metros cúbicos, avance:0.0}}	{2609265/proyecto_I NICIO}	En Ejecución	En registro de avances	{obs1: {observación:la obra se capturo por doble vez, y una vez cancelada ya queda solo una captura de dicha , trimestre:4.0, usuario:alfredon aranjof, fecha:2026-01- 22}}	{obs1: {observacion:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de chechar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01- 17}, obs3: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de chechar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01- 17}, obs5: {observación:tienen que poner 0.00 desde el modificado para su cancelacion, trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01- 22}, obs6: {observación:tienen que poner 0.00 desde el modificado para su

2025	4	MIC2503 02575349	Proyecto de inversión	1098305.08	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE TANCITARLO. prog_pres:4, tipo_recurso:PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE TANCITARLO. prog_estatal_mun:FAIS PLAZA - 89811 municipal, monto:1098305.08, modificado:1098305.08}}	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancitaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tancitaro	89811	S	13	15	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados , meta:720.0, meta_modificada:720.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:83 , localidad:17, direccion:Calle PRIVADA DE BENITO JUAREZ Ranchería CONDEMBARO 60485 CONDEMBARO, TANCITARLO ENTRE Calle PRIVADA DE BENITO JUAREZ Y Calle VICENTE SUAREZ PARTE TRASERA DE LA PLAZA JARDIN Y FRENTE A LA TENENCIA DE LA COMUNIDAD, lon:-102.30636151, lat:19.29195736}}	09-07-2025	07-09-2025	1098305	1098305	1098305	1098305.08	1098305	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/DOP/IR-FIII/2025/06, contratista:INDA RQ ESTUDIO, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARLO MICHOACAN, monto:1098305.08, importe_modificado:1098305.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:715.0}}	{2575349/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}}
2025	4	MIC2503 02575351	Proyecto de inversión	725288.13	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE TANCITARLO. prog_pres:4, tipo_recurso:PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE TANCITARLO. prog_estatal_mun:FAIS PLAZA - 93898 municipal, monto:725288.13, modificado:725288.13}}	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancitaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tancitaro	93898	S	100	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados , meta:592.0, meta_modificada:592.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:83 , localidad:8, direccion:Calle CALLLE DEL TELEBACHILLERATO Ranchería APO 60470 APO, TANCITARLO ENTRE Privada HUERTO DE AGUACATE Y Calle EN LA PAVIMENTADA POR EL SIX Calle CARRETERA URUAPAN EL COPETIRO AUN LADO DE LA HUERTA, POR LA CARRETERA URUAPAN EL COPE, lon:-102.41089189, lat:19.43096411}}	08-09-2025	15-10-2025	725288.1	725288.1	725288	725288.13	725288	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/DOP/IR-FIII/2025/10, contratista:CONSORCIO DE INGENIERIA Y COSNSTRUCCIÓN SANTA BÁRBARA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANCITARLO MICHOACAN, monto:671186.44, importe_modificado:671186.44}, cto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/DOP/AD-FIII/2025/03, contratista:CONSORCIO DE INGENIERIA Y	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:580.0}}	{2575351/proyecto_INICIO, 2575351/proyecto_PROCESO, 2575351/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}}
2025	4	MIC2503 02575353	Proyecto de inversión	525423.73	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TANCITARLO. prog_pres:4, tipo_recurso:PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE TANCITARLO. prog_estatal_mun:FAIS PLAZA - 107643 municipal, monto:525423.73, modificado:525423.73}}	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancitaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tancitaro	107643	S	190	195	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:110.0, meta_modificada:110.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:83 , localidad:4, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Ranchería AGUACATE SUR 60466 AGUACATE DEL SUR, TANCITARLO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD BAJANDO POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD POR ABARROTES DON TOÑO E, lon:-102.38490204, lat:19.2529288}}	29-09-2025	14-11-2025	525423.7	525423.7	525424	525423.73	525424	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157258, contratista:, convocante:municipio de tancitaro michoacan, monto:525423.73, importe_modificado:525423.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:109.5}}	{2575353/proyecto_PROCESO, 2575353/proyecto_FIN, 2575353/proyecto_INICIO, 2575353/proyecto_FIN, 2575353/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}}

2025	4	MIC2503 02575358	Proyecto de inversión	808203.39	{ff1: {ciclo_recurso: o:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) , prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:808203.39, modificado:808203.39}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE TANCITARO, LOC. LA SOLEDAD PONIENTE, SALIDA PONIENTE DE LA LOCALIDAD - 92254	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancitaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tancitaro	92254	S	36	39	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:83, localidad:54, direccion:Calle PRIVADA DE MICHOACAN Ranchería LA SOLEDAD PONIENTE, TANCITARO ENTRE TABASCO Y Calle PRIVADA SIN NOMBRE EN LA CALLE PRIVADA DE MICHOACAN ENTRE CALLE TABASCO Y PRIVADA SIN NOMBRE A 100 ME, lon:-102.43621234, lat:19.38289253}}	08-09-2025	13-10-2025	808203.4	808203.4	808203	808203.39	808203	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/DOP/IR-FIII/2025/17, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR Y DE NEGOCIOS, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO, monto:808203.39, importe_modificado:808203.39}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:500.0}}	{2575358/proyecto_INICIO, 2575358/proyecto_ROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}}
2025	4	MIC2503 02575359	Proyecto de inversión	1392589.83	{ff1: {ciclo_recurso: o:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) , prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1392589.83, modificado:1392589.83}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE TANCITARO LOC. URINGUITIRO, CALLE BENITO JUAREZ - 90747	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancitaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tancitaro	90747	S	63	52	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:896.0, meta_modificada:896.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:83, localidad:59, direccion:Calle BENITO JUAREZ ORIENTE Ranchería URINGUITIRO 60466, TANCITARO ENTRE Calle BARTOLOME DE LAS CASAS SUR Y Calle CUAHUTEMOC CARDENAS SUR Calle LAZARO CARDENAS ORIENTE CONTRAESQUINA DE LA PLAZA JARDIN Y A UN COSTADO DE, lon:-102.42122991, lat:19.28949442}}	09-07-2025	09-08-2025	1392590	1392590	1392590	1392589.83	1392590	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:890.0}}	{2575359/proyecto_FIN, 2575359/proyecto_ROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}}
2025	4	MIC2504 02615220	Acción	34800	{ff1: {ciclo_recurso: o:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) , prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:34800.0, modificado:34800.0}}	PROYECTO EJECUTIVO DEL CALLEON SALAZAR UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TANCITARO EN TANCITARO - 6188	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancitaro	Gastos Indirectos	Sin identificar	Municipio de Tancitaro	6188-GI	N		0	{meta1: {unidad_medida: PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.363034, lat:19.337498}}	11-11-2025	17-11-2025	34800	34800	34800	34800	34800	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162334, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO , monto:34800.0, importe_modificado:34800.0}}	{meta1: {unidad_medida: PROYECTO(S) , avance:0.99}}	{2615220/proyecto_PROCESO, 2615220/proyecto_INICIO, 2615220/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}}	

2025	4	MIC250302575340	Proyecto de inversión	525423.73	{ff1: {ciclo_recurs o:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) , prog_estatal _mun:FAIS municipal, monto:5254 23.73, modificado:5 25423.73}}	CONSTRUCCI ON DE DEPOSITO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TANCÍTARO, LOC. ENÁNDIRO POR LA ENTRADA A LA LOCALIDAD - 95114	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancita ro	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tancitaro	95114	S	78	72	{meta1: {unidad_ medida:M etros cúbicos, meta:150. 0, meta_mo dificada:1 50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:83 , localidad:89, direccion:Calle ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD Ranchería ENANDIRO 60468 ENÁNDIRO, TANCÍTARO ENTRE Calle HUERTA DE AGUACATE Y Calle ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE ENANDIRO QUE CONECTA CON LA LOCALIDAD DE, lon:-102.4014548, lat:19.274885}}	22-09-2025	24-10-2025	525423.7	525423.7	525424	525423.73	525424	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrat o:TAN/DOP/AD- FIII/2025/04, contratista:IMPU LSORA EN AGROSISTEMAS HYC, convocante:MUN ICIPIO DE TANCITARO, monto:525423.7 3, importe_modific ado:525423.73}}	{meta1: {unidad_medid a:Metros cúbicos, avance:145.0}}	{2575340/proyecto_I NICIO, 2575340/proyecto_P ROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}}
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	---	----	---------------------	----	------------	--	--------------------	-----------------	------------------------	-------	---	----	----	---	---	--	------------	------------	----------	----------	--------	-----------	--------	---	--	---	--------------	------------------	-------------------	--

Preliminar

2025	4	MIC250302575345	Proyecto de inversión	3105119.73	{ff1: {ciclo_recurs o:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) , prog_estatal _mun:FAIS municipal, monto:3105 119.73, modificado:3 105119.73}}	CONSTRUCCI ON DE UNIDAD MEDICA EN EL MUNICIPIO DE TANCÍTARO, LOC. TANCITARO POR EL BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO (PRIMER ETAPA) - 107482	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancita ro	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Salud	Sin identificar	Municipio de Tancitaro	10748 2	S	815	812	{meta1: {unidad_ medida:M etros Cuadrados , meta:200. 0, meta_mo dificada:2 00.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:83 , localidad:1, direccion:Calle calle lazaro cardenas Ranchería tancitaro 60460 TANCÍTARO, TANCÍTARO ENTRE Calle matamoros Y Calle calle 1a lazaro cardenas Calle matamoros en las instalaciones del DIF municipal por el boulevard luis donaldo colosio, frente, lon:- 102.36307495, lat:19.33440029}}	22-09-2025	29-12-2025	3105120	3105120	3105120	3105119.73	3105120	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrat o:TAN/DOP/LP- FIII/2025/01, contratista:GRUP O PROMOTOR DE OBRA CIVIL DEL BAIJO, convocante:MUN ICIPIO DE TANCITARO, monto:3197502. 73, importe_modific ado:3197502.73} }	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:198.0}}	{2575345/proyecto_I NICIO, 2575345/proyecto_P ROCESO, 2575345/proyecto_FI N, 2575345/proyecto_IN ICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}}
------	---	-----------------	-----------------------	------------	---	---	----	---------------------	----	------------	--	-------	-----------------	------------------------	---------	---	-----	-----	--	---	---	------------	------------	---------	---------	---------	------------	---------	---	--	--	--------------	------------------	-------------------	--

2025	4	MIC250302575347	Proyecto de inversión	901457.63	{ff1: {ciclo_recurs o:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) , prog_estatal _mun:FAIS municipal, monto:9014 57.63, modificado:9 01457.63}}	CONSTRUCCI ON DE PAVIMENTA CIÓN EN EL MUNICIPIO DE TANCITARO LOC. RANCHO NUEVO POR LA CAPILLA - 92416	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancita ro	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tancitaro	92416	S	200	195	{meta1: {unidad_ medida:M etros Cuadrados , meta:580. 0, meta_mo dificada:5 80.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:83 , localidad:77, direccion:Calle CALLE DE ACCESO PRINCIPAL Ranchería RANCHO NUEVO 60483 RANCHO NUEVO, TANCÍTARO ENTRE Calle A 50 METROS DE LA ESC PRIMARIA Y Calle SOBRE CALLE QUE CONDUCE A PUCUARO SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD A 50 METRO DE LA ES, lon:- 102.24476522, lat:19.28431427}}	12-09-2025	13-10-2025	901457.6	901457.6	901458	901457.63	901458	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrat o:TAN/DOP/IR- FIII/2025/11, contratista:URBA NIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO, S.A. DE C.V., convocante:MUN ICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:901457.6 3, importe_modific ado:901457.63}}	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:570.0}}	{2575347/proyecto_I NICIO, 2575347/proyecto_P ROCESO, 2575347/pryecto_IN ICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}}
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	---	----	---------------------	----	------------	--	--------------	-----------------	------------------------	-------	---	-----	-----	--	---	--	------------	------------	----------	----------	--------	-----------	--------	--	--	--	--------------	------------------	-------------------	--

					{ff1: {ciclo_rekursivo:2025, ramo:33, modalidad:I, progreso_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) , programa_estatal_municipio:FAIS municipal, monto:1208959.42, modificado:1208959.42}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE TANCITARO, LOC. ARAPARICUA RO EN LA ESCUELA PRIMARIA - 89471	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancitaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tancitaro	89471	S	180	160	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados , meta:576.0, meta_modificada:576.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:83 , localidad:10, direccion:Calle calle de la barricada Rancheria arapaticuario 60486 ARAPATICUARIO (APARICUARIO), TANCITARO ENTRE Calle calle de la escuela secundaria Y Calle calle de la plaza de toros la obra se construirá en las instalaciones de la escuela p, lon:-102.28217954, lat:19.33056924}}	09-07-2025	07-09-2025	1208959	1208959	1208959	1208959.42	1208959	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/DOP/IR-FIII/2025/01, contratista:LUIS FELIPE TULAI JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:1208959.42, importe_modificado:1208959.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:568.0}}	[2575354/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}}
2025	4	MIC250302575354	Proyecto de inversión	1208959.42	{ff1: {ciclo_rekursivo:2025, ramo:33, modalidad:I, progreso_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) , programa_estatal_municipio:FAIS municipal, monto:1208959.42, modificado:1208959.42}}	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN EL MUNICIPIO DE TANCITARO, LOC. AGUACATE PONIENTE POR EL JARDIN DE NIÑOS - 102840	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancitaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tancitaro	102840	S	180	180	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados , meta:480.0, meta_modificada:480.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:83 , localidad:3, direccion:Calle SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL Rancheria EL AGUACATE PONIENTE, 60464 EL AGUACATE PONIENTE, Callejón SIN NOMBRE Y Calle HUERTO DE AGUACATE PRIVADO Calle DEL BARRIO ALTO SOBRE LA CARRETERA PRICIPAL LOS FRESNOS EL , lon:-102.43330926, lat:19.32532792}}	02-09-2025	05-11-2025	577966.1	577966.1	577966	577966.1	577966	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157255, contratista:, convocante:municipio de tancitaro michoacan, monto:391525.42, importe_modificado:391525.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:478.0}}	[2575342/proyecto_INICIO, 2575342/proyecto_PROCESO, 2575342/proyecto_FIN, 2575342/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}}
2025	4	MIC250302575346	Proyecto de inversión	1228813.56	{ff1: {ciclo_rekursivo:2025, ramo:33, modalidad:I, progreso_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) , programa_estatal_municipio:FAIS municipal, monto:1228813.56, modificado:1228813.56}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DEL MULTIDEPORTE EN EL MUNICIPIO DE TANCITARO, LOC. EL PALMITO PONIENTE, POR LA ENTRADA PRINCIPAL - 102976	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancitaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tancitaro	102976	S	55	45	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados , meta:576.0, meta_modificada:576.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:83 , localidad:44, direccion:Calle ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD Rancheria PALMITO PONIENTE 60464 PALMITO DEL PONIENTE, TANCITARO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE EN LA CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD POR LA ENTRADA PRINCIPAL , lon:-102.48880637, lat:19.34718609}}	10-09-2025	20-11-2025	1228814	1228814	1228814	1228813.56	1228814	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/DOP/IR-FIII/2025/15, contratista:CONSorcio DE CONSTRUCCION Y DISEÑO EMAR, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO, monto:1380586.35, importe_modificado:1380586.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:574.5}}	[2575346/proyecto_INICIO, 2575346/proyecto_PROCESO, 2575346/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}}

2025	4	MIC250302575350	Proyecto de inversión	488135.59	{ff1: {ciclo_recurs o:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) , prog_estatal _mun:FAIS municipal, monto:4881 35.59, modificado:4 88135.59}}	CONSTRUCCI ÓN DE CANCHA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE TANCITARO, LOC. EL ZAPOTE POR LA ENTRADA PRINCIPAL - 107626	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancita ro	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tancitaro	10762 6	S	215	215	{meta1: {unidad_ medida:M etros Cuadrados , meta:576. 0, meta_mo dificada:5 76.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:83 , localidad:60, direccion:Calle ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Ranchería el zapote 60484 EL ZAPOTE, TANCÍTARO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE POR EL ENTROQUE DE LA ENTRADA PRINCIPAL POR ABARROTES EL ATRANCON, lon:- 102.22700685, lat:19.30473215}}	08-09-2025	24-10-2025	488135.6	488135.6	488136	488135.59	488136	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrat o:TAN/DOP/AD- FIII/2025/02, contratista:CONS TRUCTORA CONDEMBARO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUN ICIPIO DE TANCITARO MICHUACAN, monto:488135.5 9, importe_modific ado:488135.59}}	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:572.0}}	{2575350/proyecto_P ROCESO, 2575350/proyecto_FI N, 2575350/proyecto_IN ICIO, 2575350/proyecto_FI N}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de chechar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01- 17}}
2025	4	MIC250302575356	Proyecto de inversión	600000	{ff1: {ciclo_recurs o:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) , prog_estatal _mun:FAIS municipal, monto:6000 00.0, modificado:6 00000.0}}	CONSTRUCCI ÓN DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE TANCITARO, LOC. EL TIZATE. - 104174	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancita ro	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tancitaro	10417 4	S	125	125	{meta1: {unidad_ medida:M etros Cuadrados , meta:485. 0, meta_mo dificada:4 85.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:83 , localidad:58, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Ranchería EL TIZATE 60485 EL TIZATE, TANCÍTARO ENTRE Calle DE LA PLAZA DE TOROS Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS POR LA CALLE PRINCÍPAL DE LA COMUNIDAD, FRENTE A LA IGLESIA , lon:- 102.31728875, lat:19.26682256}}	08-09-2025	17-11-2025	600000	600000	600000	600000	600000	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:483.0}}	{2575356/proyecto_P ROCESO, 2575356/proyecto_FI N, 2575356/proyecto_P ROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de chechar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01- 17}}
2025	4	MIC250302575360	Proyecto de inversión	391525.42	{ff1: {ciclo_recurs o:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) , prog_estatal _mun:FAIS municipal, monto:3915 25.42, modificado:3 91525.42}}	CONSTRUCCI ÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TANCÍTARO, FRACC. GUADALUPE POR EL ACCESO PRINCIPAL - 89281	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancita ro	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tancitaro	89281	S	167	150	{meta1: {unidad_ medida:M etros lineales, meta:110 0.0, meta_mo dificada:1 100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:83 , localidad:176, direccion:Calle SALAZAR Colonia FRACCIONAMIENT O ARUAMO 60460 FRACCIONAMIENT O ARUAMO, TANCÍTARO ENTRE Calle SALAZAR Y Calle AL LLEGAR AL BASURERO MUNICIPAL calle salida del fraccionamiento aruamo hacia la calle salazar hasta llegar al deposi, lon:- 102.37423554, lat:19.31639712}}	02-05-2025	07-07-2025	391525.4	391525.4	391525	391525.42	391525	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medid a:Metros lineales, avance:1095.0} }	{2575360/proyecto_P ROCESO, 2575360/proyecto_FI N}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de chechar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01- 17}, obs3: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de chechar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01- 17}}

2025	4	MIC250402615213	Acción	11600	{ff1: (ciclo_recurs o:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) , prog_estatal _mun:FAIS municipal, monto:1160 0.0, modificado:1 1600.0}}	DICTAMEN ESTRUCTURA L DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS EN TANCITARO - 6178	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancita ro	Gastos Indirectos	Sin identificar	Municipio de Tancitaro	6178- GI	N	0	{meta1: {unidad_ medida:P ROYECTO(S), meta:1.0, meta_mo dificada:1. 0}}	1	{geo1: {cve_municipio:83 , localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:- 102.363034, lat:19.337498}}	13-11-2025	17-11-2025	11600	11600	11600	11600	11600	11600	{cto1: {tipo_obra:Admi nistración directa, numero_contrat o:162345, contratista:, convocante:MUN ICIPIO DE TANCITARO , monto:11600.0, importe_modific ado:11600.0}}	{meta1: {unidad_medid a:PROYECTO(S) , avance:0.99}}	{2615213/proyecto_I NICIO, 2615213/proyecto_P ROCESO, 2615213/proyecto_FI N}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de chechar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01- 17}, obs3: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de chechar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01- 17}}
------	---	-----------------	--------	-------	--	--	----	------------------------	----	---------------	----------------------	--------------------	------------------------------	-------------	---	---	--	---	---	------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---	--	---	-----------------	---------------------	----------------------	--

Preliminar

2025	4	MIC250402615214	Acción	125800	{ff1: (ciclo_recurs o:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) , prog_estatal _mun:FAIS municipal, monto:1258 00.0, modificado:1 25800.0}}	PROYECTO EJECUTIVO CORRESPON DIENTE A LINEA DE CONDUCCIO N DE AGUA POTABLE DE 2 KM - 6182	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancita ro	Gastos Indirectos	Sin identificar	Municipio de Tancitaro	6182- GI	N	0	{meta1: {unidad_ medida:P ROYECTO(S), meta:1.0, meta_mo dificada:1. 0}}	1	{geo1: {cve_municipio:83 , localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:- 102.363034, lat:19.337498}}	04-11-2025	10-11-2025	125800	125800	125800	125800	125800	125800	{cto1: {tipo_obra:Admi nistración directa, numero_contrat o:162342, contratista:, convocante:MUN ICIPIO DE TANCITARO , monto:125800.0, importe_modific ado:125800.0}}	{meta1: {unidad_medid a:PROYECTO(S) , avance:0.99}}	{2615214/proyecto_F IN, 2615214/proyecto_P ROCESO, 2615214/proyecto_IN ICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de chechar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01- 17}, obs3: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de chechar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01- 17}}
------	---	-----------------	--------	--------	--	---	----	------------------------	----	---------------	----------------------	--------------------	------------------------------	-------------	---	---	--	---	---	------------	------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---	--	---	-----------------	---------------------	----------------------	--

2025	4	MIC250302575343	Proyecto de inversión	442372.88	{ff1: (ciclo_recurs o:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) , prog_estatal _mun:FAIS municipal, monto:4423 72.88, modificado:4 42372.88}}	REHABILITAC ION DE EXPLANADA CIVICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA LOC. AGUA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE TANCITARO. - 104636	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancita ro	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tancitaro	10463 6	S	125	135	{meta1: {unidad_ medida:M etros Cuadrados , meta:544. 0, meta_mo dificada:5 44.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:83 , localidad:5, direccion:Calle calle de la escuela primaria Ranchería agua nueva 60486 AGUA NUEVA, TANCÍTARO ENTRE Callejón huerto de aguacates privado Y Calle calle de la escuela primaria Calle calle principal de la comunidad por la calle principal de la, lon:- 102.30775706, lat:19.34248476}}	25-09-2025	25-10-2025	442372.9	442372.9	442373	442372.88	442373	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrat o:TAN/DOP/AD- FIII/2025/05, contratista:MAR CO ANTONIO FUENTES RODRIGUEZ, convocante:MUN ICIPIO DE TANCITARO, monto:442372.8 8, importe_modific ado:442372.88}}	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:537.0}}	{2575343/proyecto_I NICIO, 2575343/proyecto_P ROCESO, 2575343/proyecto_IN ICIO, 2575343/proyecto_P ROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de chechar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01- 17}, obs3: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de chechar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01- 17}}
------	---	-----------------	-----------------------------	-----------	--	---	----	------------------------	----	---------------	---	-----------	--------------------	------------------------------	------------	---	-----	-----	--	---	---	------------	------------	----------	----------	--------	-----------	--------	---	--	---	-----------------	---------------------	----------------------	--

2025	4	MIC250302575344	Proyecto de inversión	355932.2	{ff1: {ciclo_recurs o:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) , prog_estatal _mun:FAIS municipal, monto:3559 32.2, modificado:3 55932.2}}	CONSTRUCCI ON DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TANCITARO, LOC. LA MORA (PRIMER ETAPA) - 107562	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancita ro	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tancitaro	10756 2	S	52	53	{meta1: {unidad_ medida:Kil ómetro, meta:1.0, meta_mo dificada:1. 0}}	1	{geo1: {cve_municipio:83 , localidad:38, direccion:Rancherí a la mora 60483 EL MORAL (LA MORA), TANCÍTARO ENTRE Calle sin nombre Y Calle entrada principal a la comunidad por la entrada principal de la comunidad la obra incia en un barranco donde nace el agua hasta , lon:- 102.26095055, lat:19.31695677}}	29-09-2025	31-10-2025	355932.2	355932.2	355932	355932.2	355932	{ctto1: {tipo_obra:Admi nistración directa, numero_contrat o:160481, contratista:, convocante:MUN ICIPIO DE TANCITARO MICHOCACAN , monto:355932.2, importe_modific ado:355932.2}}	{meta1: {unidad_medid a:Kilómetro, avance:0.99}}	{2575344/proyecto_I NICIO, 2575344/proyecto_P ROCESO, 2575344/proyecto_IN ICIO, 2575344/proyecto_FI N, 2575344/proyecto_P ROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de chechar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01- 17}, obs3: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de chechar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01- 17}}
------	---	-----------------	-----------------------	----------	---	--	----	------------------------	----	---------------	---	-----------------------	--------------------	------------------------------	------------	---	----	----	--	---	---	------------	------------	----------	----------	--------	----------	--------	--	---	--	-----------------	---------------------	----------------------	--

Preliminar

2025	4	MIC250402615212	Acción	161860.15	{ff1: {ciclo_recurs o:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) , prog_estatal _mun:FAIS municipal, monto:1618 60.15, modificado:1 61860.15}}	PROYECTO EJECUTIVO PARQUE LINEAL CHORITIRO- TANCITARO - 6177	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancita ro		Gastos Indirectos	Sin identificar	Municipio de Tancitaro	6177- GI	N		0	{meta1: {unidad_ medida:P ROYECTO(S), meta:1.0, meta_mo dificada:1. 0}}	1	{geo1: {cve_municipio:83 , localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:- 102.363034, lat:19.337498}}	03-11-2025	17-11-2025	161860.2	161860.2	161860	161860.15	161860	{ctto1: {tipo_obra:Admi nistración directa, numero_contrat o:162346, contratista:, convocante:MUN ICIPIO DE TANCITARO , monto:161860.1 5, importe_modific ado:161860.15}}	{meta1: {unidad_medid a:PROYECTO(S) , avance:0.99}}	{2615212/proyecto_F IN, 2615212/proyecto_P ROCESO, 2615212/proyecto_IN ICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de chechar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01- 17}, obs3: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de chechar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01- 17}}
------	---	-----------------	--------	-----------	---	--	----	------------------------	----	---------------	--	----------------------	--------------------	------------------------------	-------------	---	--	---	--	---	---	------------	------------	----------	----------	--------	-----------	--------	--	--	---	-----------------	---------------------	----------------------	--

2025	4	MIC250302575339	Proyecto de inversión	932203.39	{ff1: {ciclo_recurs o:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) , prog_estatal _mun:FAIS municipal, monto:9322 03.39, modificado:9 32203.39}}	CONSTRUCCI ÓN DE PAVIMENTA CIÓN EN EL MUNICIPIO DE TANCÍTARO LOC. AGUA ZARCA POR EL JARDÍN DE NIÑOS - 94874	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancita ro	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tancitaro	94874	S	300	280	{meta1: {unidad_ medida:M etros Cuadrados , meta:600. 0, meta_mo dificada:6 00.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:83 , localidad:6, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Ranchería AGUA ZARZA 60465 AGUA ZARCA, TANCÍTARO ENTRE Calle ZAPATA Y Callejón CALLEJON SIN NOMBRE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD INICIANDO FRENTE AL AUTOSERVICIO EL CHANEQUE ENTRONQUE CON LA CALLE ZAPATA, T, lon:- 102.3618164, lat:19.2399194}}	05-09-2025	10-10-2025	932203.4	932203.4	932203	932203.39	932203	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrat o:TAN/DOP/IR- FIII/2025/12, contratista:DCOR CONSTRUCCIONE S, S.A. DE C.V., convocante:MUN ICIPIO DE TANCITARO MICHOCACAN, monto:932203.3 9, importe_modific ado:932203.39}}	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:580.0}}	{2575339/proyecto_I NICIO, 2575339/proyecto_P ROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de chechar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01- 17}, obs3: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de chechar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01- 17}}
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	--	----	------------------------	----	---------------	---	--------------	--------------------	------------------------------	-------	---	-----	-----	--	---	---	------------	------------	----------	----------	--------	-----------	--------	---	--	--	-----------------	---------------------	----------------------	--

2025	4	MIC250302575361	Proyecto de inversión	932203.39	{ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) , prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:932203.39, modificado:932203.39)}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE TANCITARO LOC. LA LAGUNILLA POR EL ACCESO PRINCIPAL - 102325	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancitaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tancitaro	102325	S	128	122	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados , meta:600.0, meta_modificada:600.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:83 , localidad:36, direccion:Calle CARRETERA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Ranchería LA LAGUNILLA 60465 LA LAGUNILLA, TANCÍTARO ENTRE Calle CARRETERA LAGUNILLA LOS GRANADOS Y Calle CARRETERA RAMAL LA LAGUNILLA Calle CARRETERA LA LAGUNILLA TANCITARO POR LA CARRETE, lon:-102.34597795, lat:19.290412}}	10-09-2025	20-10-2025	932203.4	932203.4	932203	932203.39	932203	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/DOP/IR-FIII/2025/16, contratista:MARI A DEL CARMEN JIMENEZ TALAVERA, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO, monto:1046811.49, importe_modificado:1046811.49} }	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:598.0}}	{2575361/proyecto_INICIO, 2575361/proyecto_PROCESO, 2575361/proyecto_FIN, 2575361/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}}
2025	4	MIC250302575336	Proyecto de inversión	932203.39	{ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) , prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:932203.39, modificado:932203.39)}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE TANCITARO LOC. BARRANQUILLAS POR LA ESCUELA PRIMARIA (SEGUNDA ETAPA) - 101968	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancitaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tancitaro	101968	S	75	75	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados , meta:600.0, meta_modificada:600.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:83 , localidad:11, direccion:Calle CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA Ranchería BARRANQUILLAS 60485 BARRANQUILLAS (RINCÓN DE BARRANQUILLAS), TANCÍTARO ENTRE Calle CARRETERA URUAPAN- APATZINGAN Y Calle CALLE DA LA ESCUELA PRIMARIA POR LA CARRETERA QUE VA DE URUAPAN A, lon:-102.30442856, lat:19.2202525}}	08-09-2025	22-10-2025	932203.4	932203.4	932203	932203.39	932203	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/DOP/IR-FIII/2025/14, contratista:CONTRUESPACIOS JB, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO, monto:932203.39, importe_modificado:932203.39}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:597.0}}	{2575336/proyecto_PROCESO, 2575336/proyecto_INICIO, 2575336/proyecto_PROCESO, 2575336/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}}
2025	4	MIC250302575355	Proyecto de inversión	1101694.92	{ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) , prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1101694.92, modificado:1101694.92)}	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN EL MUNICIPIO DE TANCITARO LOC. TANCITARO, EN EL CECYTE 03 - 106156	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancitaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tancitaro	106156	S	4065	4065	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:83 , localidad:1, direccion:Calle CALLE LAZARO CARDENAS Ranchería TANCITARO 60460 TANCÍTARO, TANCÍTARO ENTRE Calle CALLE DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y Calle CALLE PINOS Calle HUERTO DE AGUACATES PRIVADO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN EL PLANTEL DEL CECYTE 03 TANC, lon:-102.36228326, lat:19.33109062}}	10-09-2025	20-11-2025	1101695	1101695	1101695	1101694.92	1101695	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/DOP/IR-FIII/2025/18, contratista:INMOBILIARIA PICO DE TANCÍTARO, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO, monto:1247562.96, importe_modificado:1247562.96} }	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.98}}	{2575355/proyecto_PROCESO, 2575355/proyecto_INICIO, 2575355/proyecto_FIN, 2575355/proyecto_PROCESO, 2575355/proyecto_INICIO, 2575355/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}}

2025	4	MIC250402615219	Acción	29000	{ff1: {ciclo_recurso: o:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso: (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) , prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:29000.0, modificado:29000.0}}	PROYECTO EJECUTIVO DE LA CALLE COMONFORT EN EL MUNICIPIO DEBTANCITARO EN LA LOCALIDAD DE TANCITARO - 6187	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancitaro	Gastos Indirectos	Sin identificar	Municipio de Tancitaro	6187-GI	N	{meta1: {unidad_medida:P ROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.363034, lat:19.337498}}	11-11-2025	17-11-2025	29000	29000	29000	29000	29000	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162335, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO , monto:29000.0, importe_modificado:29000.0}}	{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S) , avance:0.99}}	{2615219/proyecto_INICIO, 2615219/proyecto_PROCESO, 2615219/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:su aprobado con rendimientos fin incluidos es de 26,256,410 y traen cantidad de 27025638.30, traen un sobregiro favor de checar sus cifras , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-17}}
------	---	-----------------	--------	-------	---	---	----	---------------------	----	-----------	-------------------	-----------------	------------------------	---------	---	--	---	---	------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	---	--------------	------------------	-------------------	--

Preliminar

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONEN		
	SO	RECURSO			APROBADO	MODIFICADO	
MIC250302575338	FEDERAL (APOR)		33-Aportaciones	I004-FAIS Municipal y de las	FAIS municipal	2066691.14	2E+06

MIC250302575357	FEDERAL (APOR) TACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1228813.56	1E+06
-----------------	--	------	---	---	----------------	------------	-------

MIC250402609264	FEDERAL (APOR) TACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rendimientos FAIS municipal	414416.1	414416
-----------------	--	------	---	---	-----------------------------	----------	--------

MIC250402615215	FEDERAL (APOR) TACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	80760	80760
-----------------	--	------	---	---	----------------	-------	-------

Preliminar

MIC25 04026 15216	FEDER ALES (APOR TACIO NES, SUBSID IOS Y CONVE NIOS)	2025	33- Aportacion es Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	52200	52200
-------------------------	--	------	---	---	-------------------	-------	-------

Preliminar

MIC25 04026 15218	FEDER ALES (APOR TACIO NES, SUBSID IOS Y CONVE NIOS)	2025	33- Aportacion es Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	29000	29000
-------------------------	--	------	---	---	-------------------	-------	-------

MIC25 03025 75337	FEDER ALES (APOR TACIO NES, SUBSID IOS Y CONVE NIOS)	2025	33- Aportacion es Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	617214.83	617215
-------------------------	--	------	---	---	-------------------	-----------	--------

MIC25 03025 75352	FEDER ALES (APOR TACIO NES, SUBSID IOS Y CONVE NIOS)	2025	33- Aportacion es Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1228813.56	1E+06
-------------------------	--	------	---	---	-------------------	------------	-------

MIC25 04026 09265	FEDER ALES (APOR TACIO NES, SUBSID IOS Y CONVE NIOS)	2025	33- Aportacion es Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	355932.2	355932
-------------------------	--	------	---	---	-------------------	----------	--------

Preliminar

MIC25 04026 15217	FEDER ALES (APOR TACIO NES, SUBSID IOS Y CONVE NIOS)	2025	33- Aportacion es Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	120000	120000
-------------------------	--	------	---	---	-------------------	--------	--------

MIC25 03025 75341	FEDER ALES (APOR TACIO NES, SUBSID IOS Y CONVE NIOS)	2025	33- Aportacion es Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	932203.39	932203
-------------------------	--	------	---	---	-------------------	-----------	--------

MIC25 03025 75348	FEDER ALES (APOR TACIO NES, SUBSID IOS Y CONVE NIOS)	2025	33- Aportacion es Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1262711.86	1E+06
-------------------------	--	------	---	---	-------------------	------------	-------

MIC25 03025 75349	FEDER ALES (APOR TACIO NES, SUBSID IOS Y CONVE NIOS)	2025	33- Aportacion es Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1098305.08	1E+06
-------------------------	--	------	---	---	-------------------	------------	-------

MIC25 03025 75351	FEDER ALES (APOR TACIO NES, SUBSID IOS Y CONVE NIOS)	2025	33- Aportacion es Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	725288.13	725288
-------------------------	--	------	---	---	-------------------	-----------	--------

FEDER
ALES
(APOR
MIC25 TACIO
03025 NES,
75353 SUBSID
IOS Y
CONVE
NIOS)

2025

33-
Aportacion
es
Federales
para
Entidades
Federativa
s y
Municipios

I004-FAIS
Municipal y
de las
Demarcacion
es
Territoriales
del Distrito
Federal

FAIS
municipal

525423.73 525424

FEDER
ALES
(APOR
MIC25 TACIO
03025 NES,
75358 SUBSID
IOS Y
CONVE
NIOS)

2025

33-
Aportacion
es
Federales
para
Entidades
Federativa
s y
Municipios

I004-FAIS
Municipal y
de las
Demarcacion
es
Territoriales
del Distrito
Federal

FAIS
municipal

808203.39 808203

FEDER
ALES
(APOR
MIC25 TACIO
03025 NES,
75359 SUBSID
IOS Y
CONVE
NIOS)

2025

33-
Aportacion
es
Federales
para
Entidades
Federativa
s y
Municipios

I004-FAIS
Municipal y
de las
Demarcacion
es
Territoriales
del Distrito
Federal

FAIS
municipal

1392589.83 1E+06

FEDER
ALES
(APOR
MIC25 TACIO
04026 NES,
15220 SUBSID
IOS Y
CONVE
NIOS)

2025

33-
Aportacion
es
Federales
para
Entidades
Federativa
s y
Municipios

I004-FAIS
Municipal y
de las
Demarcacion
es
Territoriales
del Distrito
Federal

FAIS
municipal

34800 34800

FEDER
ALES
(APOR
MIC25 TACIO
03025 NES,
75340 SUBSID
IOS Y
CONVE
NIOS)

2025

33-
Aportacion
es
Federales
para
Entidades
Federativa
s y
Municipios

I004-FAIS
Municipal y
de las
Demarcacion
es
Territoriales
del Distrito
Federal

FAIS
municipal

525423.73 525424

FEDER
ALES
(APOR
MIC25 TACIO
03025 NES,
75345 SUBSID
IOS Y
CONVE
NIOS)

2025

33-
Aportacion
es
Federales
para
Entidades
Federativa
s y
Municipios

I004-FAIS
Municipal y
de las
Demarcacion
es
Territoriales
del Distrito
Federal

FAIS
municipal

3105119.73 3E+06

FEDER
ALES
(APOR
MIC25 TACIO
03025 NES,
75347 SUBSID
IOS Y
CONVE
NIOS)

2025

33-
Aportacion
es
Federales
para
Entidades
Federativa
s y
Municipios

I004-FAIS
Municipal y
de las
Demarcacion
es
Territoriales
del Distrito
Federal

FAIS
municipal

901457.63 901458

FEDER
ALES
(APOR
MIC25 TACIO
03025 NES,
75354 SUBSID
IOS Y
CONVE
NIOS)

2025

33-
Aportacion
es
Federales
para
Entidades
Federativa
s y
Municipios

I004-FAIS
Municipal y
de las
Demarcacion
es
Territoriales
del Distrito
Federal

FAIS
municipal

1208959.42 1E+06

Preliminar

	FEDER ALES (APOR		33- Aportacion es	I004-FAIS Municipal y de las			
MIC25 03025 75342	TACIO NES, SUBSID IOS Y CONVE NIOS)	2025	Federales para Entidades Federativa s y Municipios	Demarcacion es Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	577966.1	577966

	FEDER ALES (APOR		33- Aportacion es	I004-FAIS Municipal y de las			
MIC25 03025 75346	TACIO NES, SUBSID IOS Y CONVE NIOS)	2025	Federales para Entidades Federativa s y Municipios	Demarcacion es Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1228813.56	1E+06

	FEDER ALES (APOR		33- Aportacion es	I004-FAIS Municipal y de las			
MIC25 03025 75350	TACIO NES, SUBSID IOS Y CONVE NIOS)	2025	Federales para Entidades Federativa s y Municipios	Demarcacion es Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	488135.59	488136

	FEDER ALES (APOR		33- Aportacion es	I004-FAIS Municipal y de las			
MIC25 03025 75356	TACIO NES, SUBSID IOS Y CONVE NIOS)	2025	Federales para Entidades Federativa s y Municipios	Demarcacion es Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	600000	600000

	FEDER ALES (APOR		33- Aportacion es	I004-FAIS Municipal y de las			
MIC25 03025 75360	TACIO NES, SUBSID IOS Y CONVE NIOS)	2025	Federales para Entidades Federativa s y Municipios	Demarcacion es Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	391525.42	391525

	FEDER ALES (APOR		33- Aportacion es	I004-FAIS Municipal y de las			
MIC25 04026 15213	TACIO NES, SUBSID IOS Y CONVE NIOS)	2025	Federales para Entidades Federativa s y Municipios	Demarcacion es Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	11600	11600

	FEDER ALES (APOR		33- Aportacion es	I004-FAIS Municipal y de las			
MIC25 04026 15214	TACIO NES, SUBSID IOS Y CONVE NIOS)	2025	Federales para Entidades Federativa s y Municipios	Demarcacion es Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	125800	125800

	FEDER ALES (APOR		33- Aportacion es	I004-FAIS Municipal y de las			
MIC25 03025 75343	TACIO NES, SUBSID IOS Y CONVE NIOS)	2025	Federales para Entidades Federativa s y Municipios	Demarcacion es Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	442372.88	442373

Preliminar

MIC25 03025 75344	FEDER ALES (APOR TACIO NES, SUBSID IOS Y CONVE NIOS)	2025	33- Aportacion es Federales para Entidades Federativa s y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcacion es Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	355932.2	355932
-------------------------	--	------	--	---	-------------------	----------	--------

MIC25 04026 15212	FEDER ALES (APOR TACIO NES, SUBSID IOS Y CONVE NIOS)	2025	33- Aportacion es Federales para Entidades Federativa s y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcacion es Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	161860.15	161860
-------------------------	--	------	--	---	-------------------	-----------	--------

MIC25 03025 75339	FEDER ALES (APOR TACIO NES, SUBSID IOS Y CONVE NIOS)	2025	33- Aportacion es Federales para Entidades Federativa s y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcacion es Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	932203.39	932203
-------------------------	--	------	--	---	-------------------	-----------	--------

MIC25 03025 75361	FEDER ALES (APOR TACIO NES, SUBSID IOS Y CONVE NIOS)	2025	33- Aportacion es Federales para Entidades Federativa s y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcacion es Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	932203.39	932203
-------------------------	--	------	--	---	-------------------	-----------	--------

MIC25 03025 75336	FEDER ALES (APOR TACIO NES, SUBSID IOS Y CONVE NIOS)	2025	33- Aportacion es Federales para Entidades Federativa s y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcacion es Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	932203.39	932203
-------------------------	--	------	--	---	-------------------	-----------	--------

MIC25 03025 75355	FEDER ALES (APOR TACIO NES, SUBSID IOS Y CONVE NIOS)	2025	33- Aportacion es Federales para Entidades Federativa s y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcacion es Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1101694.92	1E+06
-------------------------	--	------	--	---	-------------------	------------	-------

MIC25 04026 15219	FEDER ALES (APOR TACIO NES, SUBSID IOS Y CONVE NIOS)	2025	33- Aportacion es Federales para Entidades Federativa s y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcacion es Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	29000	29000
-------------------------	--	------	--	---	-------------------	-------	-------

Preliminar