

**INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
RAMO 33 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA 2021**

ESTADO: 16 MICHOACAN

HOJA 1 de 2

MUNICIPIO: TANCITARO

PERIODO DE ABRIL - JUNIO 2021


INFORME TRIMESTRAL:


SEGUNDO INFORME

FOLIO DE OBRA	PROG SUBP PROJ SUBP	PARTIDA PRESUPUESTARIA (SIGM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO TOTAL	AVANCES		FECHA		METAS TOTALES		
					A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF.	OTROS		FIS	FIN	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUMERO BENE
083-0001-2021		8270-10-82-107-61214-2	GATSOS INDIRECTOS	TANCITARO	A		679,981.17	0.00	0.00	679,981.17	0.00		366,018.37	50%	46%	01/01/2021				
							313,962.80	0.00	0.00	313,962.80	0.00									
083-0002-2021	04 411 1101	8270-10-52-107-61501-2	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DEL ACCESO A LA COMUNIDAD EN TANCITARO, LOCALIDAD EL CAHULOTE	EL CAHULOTE	A		1,193,296.09	0.00	0.00	1,002,368.72	190,927.37		195.88	85%	100%	16/03/2021		M2	830	47
							1,193,160.21	0.00	0.00	1,002,368.72	190,791.49									
083-0003-2021	04 411 1101	8270-10-56-107-61501-2	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN TANCITARO, LOCALIDAD EL PINABETE	EL PINABETE		C	815,360.24	0.00	0.00	684,902.60	130,457.64		39,852.22	82%	95%	17/03/2021	30/04/2021	M2	600	142
							775,508.02	0.00	0.00	645,788.03	129,719.99									
083-0004-2021	5 411 1101	8270-10-57-107-61605-2	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE MAGISTERIAL EN TANCITARO, LOCALIDAD DE TANCITARO	TANCITARO		C	1,036,611.49	0.00	0.00	870,753.65	165,857.84		74,939.37	89%	93%	03/03/2021	19/04/2021	M2	1258	120
							961,672.12	0.00	0.00	848,930.37	112,741.75									
083-0005-2021	6 411 1101	8270-10-58-107-61605-2	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO EN TANCITARO, LOCALIDAD DE TANCITARO	TANCITARO		C	3,259,285.19	0.00	0.00	3,259,285.19	0.00		2,197,487.37	35%	33%	05/04/2021	04/07/2021	M2	1800	200
							1,061,797.82	0.00	0.00	1,061,797.82	0.00									
083-0006-2021	7 411 1101	8270-10-66-107-61605-2	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE MORELOS EN TANCITARO, LOCALIDAD DE TANCITARO	TANCITARO		C	1,379,260.87	0.00	0.00	1,379,260.87	0.00		539,685.79	68%	61%	18/03/2021	18/05/2021	M2	660	800
							839,575.08	0.00	0.00	839,575.08	0.00									
083-0007-2021	01 101 1011	8270-10-67-107-61402-2	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MORELOS EN TANCITARO, LOCALIDAD DE TANCITARO	TANCITARO		C	176,984.63	0.00	0.00	176,984.63	0.00		1,685.46	95%	99%	22/04/2021	30/04/2021	M	230	800
							175,299.17	0.00	0.00	175,299.17	0.00									
083-0008-2021	03 309 3092	8270-10-68-107-61306-2	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MORELOS EN TANCITARO, LOCALIDAD DE TANCITARO	TANCITARO		C	154,569.57	0.00	0.00	154,569.57	0.00		260.86	100%	100%	30/04/2021		M	115	800
							154,308.71	0.00	0.00	154,308.71	0.00									
SUMA DE LA HOJA (APROBADO)							8,695,349.25	0.00	0.00	8,208,106.40	487,242.85									
SUMA DE LA HOJA (EJERCIDO)							5,475,283.93	0.00	0.00	5,042,030.70	433,253.23									
SUMA TOTAL (APROBADO)							8,695,349.25	0.00	0.00	8,208,106.40	487,242.85									
SUMA TOTAL (EJERCIDO)							5,475,283.93	0.00	0.00	5,042,030.70	433,253.23									



LIC. ARACELI SOLORZANO SOLORZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TANCITARO


LIC. LUIS ADRIAN TORRES MORA
SINDICO MUNICIPAL


Q.F.B. MIGUEL SANCHEZ RAMIREZ
SECRETARIO MUNICIPAL


JESUS VAZQUEZ QUIROZ
TESORERO MUNICIPAL


CARLOS ADRIAN MORALES MORALES
CONTRALOR MUNICIPAL


ING. HECTOR RIVAS HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



**INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
RAMO 33 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA 2021**

ESTADO: 16 MICHOACAN

HOJA 2 de 2

MUNICIPIO: TANCITARO


PERIODO DE ABRIL - JUNIO 2021


INFORME TRIMESTRAL:


SEGUNDO INFORME


FOLIO DE OBRA	PROG SUBP PROJ SUBP	PARTIDA PRESUPUESTARIA (SICM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO TOTAL	AVANCES		FECHA		METAS TOTALES		
					A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF	OTROS		FIS	FIN	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUMERO BENE
083-0009-2021	04 40	8270-10-73-107-61204-	REHABILITACION DE LA CANCHA SEGUNDA ETAPA EN TANCITARO, LOCALIDAD DE URINGUITIRO	URINGUITIRO	A		1,020,412.82	0.00	0.00	857,146.77	163,266.05		386,835.51	68%	62%	13/03/2021	15/05/2021	M2	510	360
							633,577.31	0.00	0.00	633,577.31	0.00									
083-0010-2021	01 101 1011	8270-10-74-107-61301-2	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE 4TA ETAPA EN TANCITARO, LOCALIDAD DE LOS FRESNOS	LOS FRESNOS		C	804,309.54	0.00	0.00	739,200.00	65,109.54		600,325.58	30%	25%	22/04/2021	20/06/2021	M	1000	250
							203,983.96	0.00	0.00	203,983.96	0.00									
083-0011-2021	04 411 1101	8270-10-76-107-61503-2	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN TANCITARO, LOCALIDAD EL CORTIJO	EL CORTIJO		C	1,297,591.67	0.00	0.00	1,089,977.00	207,614.67		257,094.04	86%	80%	17/03/2021	15/05/2021	M2	900	113
							1,040,497.63	0.00	0.00	1,040,497.63	0.00									
083-0012-2021	07 740	8270-10-79-107-61202-2	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA TELESECUNDARIA EN TANCITARO,	BARRANQUILLAS		C	972,179.24	0.00	0.00	816,630.56	155,548.68		626,637.59	39%	36%	03/03/2021	03/05/2021	M2	672	120
							345,541.65	0.00	0.00	345,541.65	0.00									
083-0013-2021	07 740	8270-10-81-107-61405-2	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN TANCITARO, LOCALIDAD DE LA CUCHILLA	LA CUCHILLA		C	972,179.24	0.00	0.00	816,630.56	155,548.68		399,513.48	50%	59%	15/04/2021	15/06/2021	M2	672	85
							572,665.76	0.00	0.00	462,860.80	109,804.96									
083-0014-2021	01 101 1011	8270-10-87-107-61402-2	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MAGISTERIAL EN TANCITARO, LOCALIDAD DE TANCITARO	TANCITARO		C	75,297.27	0.00	0.00	63,249.71	12,047.56		303.91	89%	100%	09/04/2021	15/04/2021	M	148	120
							74,993.36	0.00	0.00	63,249.71	11,743.65									
083-0015-2021	03 309 3092	8270-10-88-107-61306-2	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MAGISTERIAL EN TANCITARO, LOCALIDAD DE TANCITARO	TANCITARO		C	157,566.84	0.00	0.00	132,356.15	25,210.69		329.06	85%	100%	09/04/2021	15/04/2021	M	148	120
							157,237.78	0.00	0.00	132,356.15	24,881.63									
083-0016-2021	04 40	8270-10-50-107-61405-2	CONSTRUCCION DE CANCHA EN TANCITARO, LOCALIDAD EL CARACOL	TANCITARO		C	263,790.00	0.00	0.00	221,583.60	42,206.40		10,983.26	85%	100%	30/04/2021	30/04/2021	M2	392	68
							252,806.74	0.00	0.00	215,601.24	37,205.50									
SUMA DE LA HOJA (APROBADO)							5,563,326.62	0.00	0.00	4,736,774.35	826,552.27									
SUMA DE LA HOJA (EJERCIDO)							3,281,304.19	0.00	0.00	3,097,668.45	183,635.74									
SUMA TOTAL (APROBADO)							14,258,675.87	0.00	0.00	12,944,880.75	1,313,795.12									
SUMA TOTAL (EJERCIDO)							8,756,588.12	0.00	0.00	8,139,699.15	616,888.97									


LIC. ARACELI SOLORZANO SOLORZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TANCITARO


LIC. LUIS ADRIAN TORRES MORA
SINDICO MUNICIPAL SINDICATURA MUNICIPAL TANCITARO, MICHOACAN


Q.F.B. MIGUEL SANCHEZ RAMIREZ
SECRETARIO MUNICIPAL TANCITARO, MICHOACAN


JESUS VAZQUEZ QUIROZ
TESORERO MUNICIPAL TANCITARO, MICHOACAN


CARLOS ADRIAN MORALES MORALES
CONTRALOR MUNICIPAL TANCITARO, MICHOACAN


ING. HECTOR NOLASCO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS TANCITARO, MICHOACAN

