

**INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
RAMO 33 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA 2022**

ESTADO: 16 MICHOACAN

HOJA 1 de 1

MUNICIPIO: TANCITARO

PERIODO DE ABRIL - JUNIO 2022

INFORME TRIMESTRAL:

SEGUNDO INFORME

FOLIO DE OBRA	PROG SUBP PROY SUBP	PARTIDA PRESUPUESTARIA (SICM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO TOTAL	AVANCES		FECHA		METAS TOTALES		
					A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF	OTROS		FIS	FIN	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUMERO BENE
083-0001-2022	411	61505	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE TANCÍTARO, LOC. EL CORTIJO, CALLE PRINCIPAL	EL CORTIJO		C	1,124,970.00	0.00	0.00	944,974.80	179,995.20	3,370.61	100%	100%	3/16/2022	5/14/2022	M2	600	113	
							1,121,599.39	0.00	0.00	944,974.80	176,624.59									
083-0002-2022		61214	GASTOS INDIRECTOS				661,520.76	0.00	0.00	661,520.76	0.00	462,849.76	30%	30%						
							198,671.00	0.00	0.00	198,671.00	0.00									
083-0003-2022	411	61505	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE TANCÍTARO, LOC. APO. CALLE EMILIANO ZAPATA	APO		C	2,800,000.00	0.00	0.00	2,352,000.00	448,000.00	1,794,077.34	36%	36%	5/23/2022		M2	1400	1738	
							1,005,922.66	0.00	0.00	1,005,922.66	0.00									
083-0004-2022	08	61405	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANCÍTARO, LOC. EL NOPAL, POR LA CANCHA	EL NOPAL	A		125,000.00	0.00	0.00	105,000.00	20,000.00	7,719.00	100%	94%	5/2/2022	5/26/2022	M2	80	15	
							117,281.00	0.00	0.00	105,000.00	12,281.00									
083-0005-2022	411	61505	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE TANCÍTARO, LOC. BARRANQUILLAS, SALIDA AL TIZATE	BARRANQUILLAS		C	2,797,280.36	0.00	0.00	2,349,715.50	447,564.86	1,034,955.17	100%	63%	5/2/2022	6/30/2022	M2	1330	619	
							1,762,325.19	0.00	0.00	1,762,325.19	0.00									
083-0006-2022	08	61307	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TANCÍTARO, LOC. EL CUATE HACIA LA SECUNDARIA	EL CUATE	A		180,000.00	0.00	0.00	151,200.00	28,800.00	13,166.77	100%	93%	2/1/2022	3/13/2022	ML	35	123	
							166,833.23	0.00	0.00	151,199.22	15,634.01									
083-0007-2022	411	61505	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TANCÍTARO, LOC. PAREO, POR EL COLEGIO	PAREO		C	1,687,455.00	0.00	0.00	1,417,462.20	269,992.80	681,532.34	80%	60%	5/18/2022		M2	900	825	
							1,005,922.66	0.00	0.00	1,005,922.66	0.00									
SUMA DE LA HOJA (APROBADO)							9,376,226.12	0.00	0.00	7,981,873.26	1,394,352.86									
SUMA DE LA HOJA (EJERCIDO)							5,378,555.13	0.00	0.00	5,174,015.53	204,539.60									
SUMA TOTAL (APROBADO)							9,376,226.12	0.00	0.00	7,981,873.26	1,394,352.86									
SUMA TOTAL(EJERCIDO)							5,378,555.13	0.00	0.00	5,174,015.53	204,539.60									

LIC. GERARDO MORA MORA
PRESIDENTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL

C. MARÍA LORENA LÁZARO JACOBO
SINDICO DEL GOBIERNO MUNICIPAL

ARQ. DAVID MORALES RIOS
SECRETARIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL

L.C.P.F. JESÚS MISAEL SIERRA GALVÁN
TESORERO DEL GOBIERNO MUNICIPAL

C.P. LAURA ADELINA HUERTA OROZCO
CONTRALOR DEL GOBIERNO MUNICIPAL

ING. ALEJANDRO PARDO GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

