

**INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
RAMO 33 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA 2022**

ESTADO: 16 MICHOACAN

HOJA 1 de 2

MUNICIPIO: TANCITARO

PERIODO DE JULIO - SEPTIEMBRE 2022

INFORME TRIMESTRAL:

TERCER INFORME

FOLIO DE OBRA	PROG SUBP PROY SUBP	PARTIDA PRESUPUESTARIA (SICM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO TOTAL	AVANCES		FECHA		METAS TOTALES		
					A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF	OTROS		FIS	FIN	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUMERO BENE
083-0001-2022	411	61505	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE TANCÍTARO, LOC. EL CORTIJO, CALLE PRINCIPAL	EL CORTIJO		C	1,124,970.00	0.00	0.00	944,974.80	179,995.20	3,370.61	100%	100%	3/16/2022	5/14/2022	M2	600	113	
							1,121,599.39	0.00	0.00	944,974.80	176,624.59									
083-0002-2022		61214	GASTOS INDIRECTOS				661,520.76	0.00	0.00	661,520.76	0.00	15,897.37	98%	98%	1/1/2022					
							645,623.39	0.00	0.00	645,623.39	0.00									
083-0003-2022	411	61605	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE TANCÍTARO, LOC. APO. CALLE EMILIANO ZAPATA	APO		C	2,800,000.00	0.00	0.00	2,352,000.00	448,000.00	10,650.49	100%	100%	5/23/2022	7/21/2022	M2	1400	1738	
							2,789,349.51	0.00	0.00	2,352,000.00	437,349.51									
083-0004-2022	08	61405	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANCÍTARO, LOC. EL NOPAL, POR LA CANCHA	EL NOPAL	A		125,000.00	0.00	0.00	105,000.00	20,000.00	19.00	100%	100%	5/2/2022	5/26/2022	M2	80	15	
							124,981.00	0.00	0.00	105,000.00	19,981.00									
083-0005-2022	411	61605	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE TANCÍTARO, LOC. BARRANQUILLAS, SALIDA AL TIZATE	BARRANQUILLAS		C	2,797,280.36	0.00	0.00	2,349,715.50	447,564.86	4,818.91	100%	100%	5/2/2022	6/30/2022	M2	1330	619	
							2,792,461.45	0.00	0.00	2,349,715.50	442,745.95									
083-0006-2022	08	61307	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TANCÍTARO, LOC. EL CUATE HACIA LA SECUNDARIA	EL CUATE	A		180,000.00	0.00	0.00	151,200.00	28,800.00	10,886.77	100%	100%	2/1/2022	3/13/2022	ML	35	123	
							169,113.23	0.00	0.00	151,199.22	17,914.01									
083-0007-2022	411	61605	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TANCÍTARO, LOC. PAREO, POR EL COLEGIO	PAREO		C	1,687,455.00	0.00	0.00	1,417,462.20	269,992.80	210,779.99	100%	88%	5/18/2022	7/15/2022	M2	900	825	
							1,476,675.01	0.00	0.00	1,363,842.73	112,832.28									
083-0008-2022	206	61307	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE TANCÍTARO, LOC. PAREO SALIDA AL AGUACATE PONIENTE	PAREO		C	1,232,286.97	0.00	0.00	1,035,121.05	197,165.92	193,881.72	100%	84%	5/18/2022	6/15/2022	ML	180	825	
							1,038,405.25	0.00	0.00	978,939.35	59,465.90									
SUMA DE LA HOJA (APROBADO)							10,608,513.09	0.00	0.00	9,016,994.31	1,591,518.78									
SUMA DE LA HOJA (EJERCIDO)							10,158,208.23	0.00	0.00	8,891,294.99	1,266,913.24									
SUMA TOTAL (APROBADO)							10,608,513.09	0.00	0.00	9,016,994.31	1,591,518.78									
SUMA TOTAL(EJERCIDO)							10,158,208.23	0.00	0.00	8,891,294.99	1,266,913.24									

LIC. GERARDO MORA MORA
PRESIDENTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL

C. MARÍA LORENA LÁZARO JACOBO
SINDICO DEL GOBIERNO MUNICIPAL

ARQ. DAVID MORALES RIOS
SECRETARIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL

L.C.P.F. JESÚS MISAEL SIERRA GALVÁN
TESORERO DEL GOBIERNO MUNICIPAL

C.P. LAURA ADELINA HUERTA OROZCO
CONTRALOR DEL GOBIERNO MUNICIPAL

ING. ALEJANDRO PARDO GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
RAMO 33 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA 2022**

ESTADO: 16 MICHOACAN

HOJA

MUNICIPIO: TANCITARO

PERIODO DE JULIO - SEPTIEMBRE 2022

INFORME TRIMESTRAL:

SEGUNDO INFORME

FOLIO DE OBRA	PROG SUBP PROY SUBP	PARTIDA PRESUPUESTARIA (SICM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO TOTAL	AVANCES		FECHA		METAS TOTALES	
					A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF	OTROS		FIS	FIN	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
083-0009-2022	07 724	61202	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, EN EL MUNICIPIO DE TANCITARO, LOC. EL CHUPADERO EN LA ESCUELA PRIMARIA	EL CHUPADERO	A		406,443.00	0.00	0.00	341,412.12	65,030.88	229,991.85	100%	43%	7/4/2022	9/17/2022	M2	48	
							176,451.15	0.00	0.00	176,451.15	0.00								
083-0010-2022	07 740	61202	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN EL MUNICIPIO DE TANCITARO, LOC. AGUACATE SUR, EN ESCUELA PRIMARIA	AGUACATE SUR	A		1,269,000.00	0.00	0.00	855,960.00	250,000.00	\$ 163,040.00	432,137.95	90%	66%	7/1/2022	M2	672	
							836,862.05	0.00	0.00	836,862.05	0.00								
083-0011-2022	04 411	61503	CONSTRUCCIÓN DE CALLE, EN EL MUNICIPIO DE TANCITARO, LOC. AGUA ZARQUILLA POR LA SECUNDARIA	AGUA ZARQUILLA	A		277,078.36	0.00	0.00	232,745.82	44,332.54	156,678.36	100%	43%	6/23/2022	9/10/2022	M2	720	
							120,400.00	0.00	0.00	120,400.00	0.00								
083-0012-2022	04 411	61605	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE TANCITARO, LOC. PATAMBURGO CALLE FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA	PATAMBURGO		C	2,024,946.00	0.00	0.00	1,700,954.64	323,991.36	803,851.44	98%	60%	6/22/2022	8/20/2022	M2	1080	
							1,221,094.56	0.00	0.00	1,221,094.56	0.00								
083-0013-2022	04 72301	61202	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, EN EL MUNICIPIO DE TANCITARO, LOC. LA TAPIADA, EN ESCUELA PRIMARIA	LA TAPIADA	A		181,489.76	0.00	0.00	152,451.40	29,038.36	55,730.26	98%	69%	6/16/2022	8/6/2022	M2	21	
							125,759.50	0.00	0.00	125,759.50	0.00								
083-0014-2022	07 7251	61202	CONSTRUCCIÓN DE AULA, EN EL MUNICIPIO DE TANCITARO, LOC. LA ALBERCA, EN TELESECUNDARIA	LA ALBERCA	A		406,443.00	0.00	0.00	341,412.12	65,030.88	269,763.00	70%	34%	7/1/2022		M2	48	
							136,680.00	0.00	0.00	136,680.00	0.00								
SUMA DE LA HOJA (APROBADO)							4,565,400.12	0.00	0.00	3,624,936.10	777,424.02								
SUMA DE LA HOJA (EJERCIDO)							2,617,247.26	0.00	0.00	2,617,247.26	0.00								
SUMA TOTAL (APROBADO)							15,173,913.21	0.00	0.00	12,641,930.41	2,368,942.80								
SUMA TOTAL(EJERCIDO)							12,775,455.49	0.00	0.00	11,508,542.25	1,266,913.24								

LIC. GERARDO MORA MORA
PRESIDENTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL

C. MARÍA LORENA LÁZARO JACOBO
SINDICO DEL GOBIERNO MUNICIPAL

ARQ. DAVID MORALES RIOS
SECRETARIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL

L.C.P.F. JESÚS MISAEL SIERRA GALVÁN
TESORERO DEL GOBIERNO MUNICIPAL

C.P. LAURA ADELINA HUERTA OROZCO
CONTRALOR DEL GOBIERNO MUNICIPAL

ING. ALEJANDRO PARDO GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

IS
NUMERO BENE
85
123
15
219
18
40