DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2024	1	MIC24010 2347959	Proyecto de inversión	250000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249750.0}}	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIVADA DE MORELOS DEL KM. 0+000 AL KM. 0+064.91, DEL MUNICIPIO DE TANCÍTARO, MICHOACÁN	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancítaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tancítaro	2316074015102	S	50	45	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:83, localidad: 1, direccion: privada de morelos , lon:-102.364273, lat:19.344522}}	25-03-2024	30-04-2024	2E+05	249750	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra: Administración directa, numero_contrato:143359, contratista: , convocante :municipio de tancitaro Michoacan, monto:250000.0, importe_modificado:249750.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros, avance:0.0}}	{2347959/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:el monto modificado y recaudado es por la cantidad de249750 ya que su aprobado es por 250000 quitandole el 1 al millara da la cantidad comentada , trimestre:1.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:el monto modificado y recaudado es por la cantidad de249750 ya que su aprobado es por 250000 quitandole el 1 al millara da la cantidad comentada , trimestre:1.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:el monto modificado y recaudado es por la cantidad de249750 ya que su aprobado es por 250000 quitandole el 1 al millara da la cantidad comentada , trimestre:1.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:el monto modificado y recaudado es por la cantidad de249750 ya que su aprobado es por 250000 quitandole el 1 al millara da la cantidad comentada , trimestre:1.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-04-16}}

Preliminar